

HARMONOGRAM

Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby
Společné operační středisko integrovaného záchranného systému
včetně výkonu autorského dozoru

POPIS ETAPY	DÉLKA PLNĚNÍ
Aktualizace stávající studie + průzkumy	Tři měsíce Předpoklad zahájení červenec 2021 Předpoklad ukončení září 2021
Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	Čtyři měsíce Předpoklad zahájení říjen 2021 Předpoklad ukončení leden 2022
Podání žádosti o územní rozhodnutí	Dva měsíce Předpoklad podání březen 2022
Vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci	Tři měsíce Předpoklad zahájení březen 2022 Předpoklad ukončení květen 2022
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	Šest měsíců Předpoklad zahájení červen 2022 Předpoklad ukončení listopad 2022
Podání žádosti o stavební povolení	Dva měsíce Předpoklad podání leden 2023
Vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci	Tři měsíce Předpoklad zahájení leden 2023 Předpoklad ukončení březen 2023
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	Šest měsíců Předpoklad zahájení duben 2023 Předpoklad ukončení září 2023
Ukončení projektových prací (převod finálního BIM modelu)	Jeden až dva měsíce Předpoklad zahájení říjen 2023 Předpoklad ukončení listopad 2023

SOUHRN:

Projektová a povolovací činnost

Zahájení červenec 2021 Ukončení realizace září 2023

DOBA PLNĚNÍ: 27 MĚSÍCŮ

Ukončení

Zahájení říjen 2023 Ukončení realizace listopad 2023

DOBA PLNĚNÍ: 2 MĚSÍCE

CELKOVÁ DOBA

29 MĚSÍCŮ

Poznámky:

Harmonogram uvádí pouze předpokládané termíny.

Zahájení a průběh jsou závislé na vypořádání majetkoprávních vztahů.

Plnění jednotlivých etap je závislé na postupu správních orgánů v rámci povolení stavby nebo územního řízení případně i včasným plněním ze strany dodavatele projektové dokumentace apod.