

HARMONOGRAM předpokládané doby projektové přípravy**Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby
„Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“
včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru**

POPIS ETAPY	DÉLKA v měsících
Zpracování dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	5 měsíců Předpoklad zahájení červen 2022 Předpoklad ukončení říjen 2022
Projednání dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně získání územních rozhodnutí včetně nabytí právní moci	5 měsíců (2 měsíce do podání žádosti, 3 měsíce řízení SÚ) Předpoklad zahájení listopad 2022 Předpoklad ukončení březen 2023
Zpracování projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení	3 měsíce Předpoklad zahájení duben 2023 Předpoklad ukončení červen 2023
Projednání projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení včetně získání stavebních povolení včetně nabytí právní moci.	5 měsíců (2 měsíce do podání žádosti, 3 měsíce řízení SÚ) Předpoklad zahájení červenec 2023 Předpoklad ukončení listopad 2023
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	3 měsíce Předpoklad zahájení prosinec 2023 Předpoklad ukončení únor 2024
Certifikace SBToolCZ – předání požadovaného certifikátu	3 měsíce od předání DPS Předpoklad zahájení březen 2024 Předpoklad ukončení květen 2024
Převod ze společného datového prostředí	1 měsíc (20 pracovních dnů) od předání certifikátu SB ToolCZ Předpoklad ukončení červen 2024
Celkem	25 měsíců

Zahájení červen 2022 Ukončení realizace červen 2024

Harmonogram uvádí pouze předpokládané termíny.

Plnění jednotlivých etap je závislé na postupu správních orgánů v rámci povolení stavby případně i včasným plněním ze strany dodavatele projektové dokumentace apod.