

HARMONOGRAM předpokládané doby projektové přípravy

Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření

POPIS ETAPY	DÉLKA v měsících
Zpracování dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	5 měsíců Předpoklad zahájení srpen 2022 Předpoklad ukončení prosinec 2022
Projednání dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně získání územních rozhodnutí včetně nabytí právní moci	5 měsíců (podání žádosti do 2 měsíce od předání DUR, 3 měsíce řízení SÚ) Předpoklad zahájení leden 2023 Předpoklad ukončení květen 2023
Zpracování projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení	3 měsíce Předpoklad zahájení červen 2023 Předpoklad ukončení srpen 2023
Projednání projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení včetně získání stavebních povolení včetně nabytí právní moci.	5 měsíců (podání žádosti do 2 měsíce od předání DSP, 3 měsíce řízení SÚ) Předpoklad zahájení září 2023 Předpoklad ukončení leden 2024
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	4 měsíce Předpoklad zahájení (po podání žádosti o SP) listopad 2023 Předpoklad ukončení únor 2024
Převod ze společného datového prostředí	1 měsíc (20 pracovních dnů) od předání DPS, finálního modelu stavby a povolení. Předpoklad ukončení březen 2024
Celkem	21 měsíců

Zahájení srpen 2022 Ukončení realizace březen 2024

Harmonogram uvádí pouze předpokládané termíny.

Plnění jednotlivých etap je závislé na postupu správních orgánů v rámci povolení stavby případně i včasným plněním ze strany dodavatele projektové dokumentace apod.