

## PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2025 (I – ČÁST)

## Příloha č. 2 – Harmonogram prací

### Harmonogram realizace díla - v přípravě stavby (předpoklad rok 2025)

**Stavba : Stavba : "Cyklostezka Ohře - Pomezí - Cheb"**

Popsí práci	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEK
SO 101 - OPRAVA LESNÍ CESTY (PĚŠINY)				
SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - I. Etapa				
SO 201 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI TŮNĚ				
SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MYSLIVNA				
SO 434 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODHOŘÍ				
SO 461 - METROPOLITNÍ SÍT'				
SO 701 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO - CHEB				
SO 702 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO - PODHOŘÍ				
SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY - realizace 2026		(KÁCENÍ NA VÝJIMKU)		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN2 - Příprava stavenišť				
VRN3 - Zařízení stavenišť				
VRN4 - Inženýrská činnost				
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - ST. ZAJIŠTĚNÍ SESUV II/606 - TŮNĚ KSÚS KK				
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - I. Etapa				

**V předstihu zpracování plánu BOZP v realizaci**

**V předstihu určení TDS, Koordinátora BOZP**

### Oznámení OIP 8 dnů před zahájením stavby

**V předstihu řešit povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky**

**Koordinace se stavbou "Statické zajištění sesuv II/606 - Tůně" KSÚS KK**

**Kácení stromů proběhne v termínu 05-06/2025 (výjimka po prohlídce ornitologa)**

## Řešit zabezpečení splaškové kanalizace a svahu - SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi Tůně

## Koordinace se stavbou "Metropolitní síť"

**V první fázi rok 2025 se bude stavět SO 103 (úsek I. a I. etapa související stavby - silnice II/606 KSÚS KK) + SO 201 rek. opěrné zdi Tůně + související stavba KSÚS KK – Sesuv silnice II/606 Tůně.**

**V roce 2026 se bude stavět SO 103 (úsek II., III. a II., III. etapa související stavby silnice II/606 KSÚS KK).**

**Počet subdodavatelů 5 /veřejné osvětlení, pokládka asfaltových vrstev, dopravní značení, mobiliář, sadové úpravy/**

**Počet pracovníků cca 15**

Hlavní zhotovitel bude oznamovat kontaktní údaje subdodavatelům vč. koordinace se zhotoviteli sousední stavby silnice „II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří“, „Statické zajištění svahu Tůně II/606“, „Metropolitní s



## PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2025 (II – ČÁST)

## Příloha č. 2 – Harmonogram prací

**Harmonogram realizace díla - v přípravě stavby (předpoklad rok 2025)**

**Stavba : Stavba : "Cyklostezka Ohře - Pomezí - Cheb"**

[illegible]

## Zahájení II. etapy stavby cyklostezky

**Koordinace se stavbou silnice "II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří" v úseku I. etapy cyklostezky**

**V předstihu řešit povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky**

### Technologická přestávka

Harmonogram realizace díla - v přípravě stavby (předpoklad rok 2026)  
Stavba : Stavba : "Cyklostezka Ohře - Pomezí - Cheb"

Popis prací	ÚNOR																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - II. a III. etapa																												
SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ																												
SO 703 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO - TŮNĚ																												
SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY																												
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																												
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																												
VRN2 - Příprava staveniště																												
VRN3 - Zařízení staveniště																												
VRN4 - Inženýrská činnost																												
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - II. a III. etapa																												



V předstihu řešit aktualizaci povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky

## PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2026 (II – ČÁST)

## Příloha č. 2 – Harmonogram prací

### Harmonogram realizace díla - v přípravě stavby (předpoklad rok 2026)

**Stavba : Stavba : "Cyklostezka Ohře - Pomezí - Cheb"**

[illegible]

## Zahájení II. a III. etapy úpravy silnice "II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří" - KSUS KK