

Akce:

Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo

Objednatel:

KSÚS Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282
356 01 Sokolov



Souřadnicový systém: S-JTSK


Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	20 050 00			
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Peter LIKO	
			776619230, pli@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Jan Komanec	Vypracoval:	Ing. Peter LIKO	


Praha 4, Bezová 1658, 147 00

Objednatel:	KSÚS Karlovarského kraje	Obec:	Nové Sedlo	Kraj:	Karlovarský
Akce:	Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo			Datum	Stupeň
Část:	D. DOK. OBJ. A TECH. A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ			05/2022	PDPS
Objekt:	S0201 MOST EV.Č. 209-011a NOVÉ SEDLO			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	POSTUP VÝSTAVBY				
					201k


STÁVAJÍCÍ MOST




ETAPA 1.1 – PŘÍPRAVA DEMOLICE (S0001)




ETAPA 1.2 – DEMOLICE NOSNÉ KONSTRUKCE (S0001)




ETAPA 1.3 – DEMOLICE PILÍŘŮ, ÚKLID (S0001)




ETAPA 2 – ROZŠÍŘENÍ DÁLNICE NA KATEGORIJNÍ ŠÍŘKU




ETAPA 3 – DEMOLICE ZÁKLADU PILÍŘE p3, DEMOLICE OPĚR op1 A op5 (S0001)




ETAPA 4 – ZALOŽENÍ NOVÉHO MOSTU




ETAPA 5 – VÝSTAVBA PILÍŘE P2 A OPĚR OP1 A OP3




ETAPA 6 – ÚPRAVA SDP A NAPOJENÍ VOZOVKY DÁLNICE




ETAPA 7.1 – VÝSTAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE (OSAZENÍ NOSNÍKŮ V POLI 1)




ETAPA 7.2 – VÝSTAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE (OSAZENÍ NOSNÍKŮ V POLI 2)




ETAPA 7.3 – VÝSTAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONÁŽ SPŘAŽUJÍCÍ DESKY V POLI)




ETAPA 7.4 – VÝSTAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONÁŽ PŘÍČNÍKŮ SPŘAHOVACÍ DESKY NAD PODPĚRAMI)




ETAPA 7.5 – VÝSTAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE (TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA)



ETAPA 7.6 – VÝSTAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE (AKTIVACE LOŽISEK), MOSTNÍ SVRŠEK, TERENNÍ ÚPRAVY POD MOSTEM



ETAPA 8 – UMÍSTĚNÍ BETONOVÝCH SVODIDEL PŘED LÍC PILÍŘE



NOVÝ MOST

