



<b>Projekt</b>	III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov	<b>Projekt číslo</b>	20012
<b>Předmět</b>	Výrobní výbor č. 1	<b>Datum</b>	29/04/2021
<b>Místo konání</b>	KSUS, Chebská 282, Sokolov		
<b>Účastníci</b>	Viz prezenční listina		

Zaznamenal: Kouba	Rozdělovník: všem přítomným
----------------------	--------------------------------

Zpracovatel PD svolal výrobní výbor, sloužící jako vstupní jednání s objednatelem k výše uvedené akci. Jednotlivé body VV1 jsou shrnuty níže:

- 1) Projektová dokumentace řeší statické zajištění silnice III/22127 ve staničení cca km 7,9 – 8,08. Jedná se o zeď na hranici pozemků KSUSK s pozemky č.p. 43/1 a 43/2, které jsou součástí areálu zámku Velichov. Jedná se o opěrnou zeď vyskládanou z lomového kamene, která slouží i jako podezdívka oplocení soukromého areálu.
- 2) Začátek rekonstrukce zdi je za vjezdem do areálu zámku a konec u objektu stavby číslo popisné 65. Délka řešeného úseku cca 180 m.
- 3) S ohledem na stanovisko NPÚ ze dne 25.9.2020 je stávající zeď včetně oplocení památkově chráněná. Nelze tedy navrhnout variantu opěrné zdi pomocí gabionových košů s kamenivem. V rámci možného řešení se předpokládá realizace vyzdžené kamenné tížené zdi, případně žb. uhlové zdi, která bude doplněna o pohledovou kamennou vyzdívkou. Do pohledové části bude snaha použít stávající kamenné zdící prvky.
- 4) Objednatel potvrdil, že součástí zakázky není realizace nového oplocení zámeckého areálu. Toto bude buď řešeno samostatně vlastníkem zámku, nebo bude použito stávající oplocení.
- 5) Odvodnění bude řešeno na základě projednání s obcí s částečným využitím stávající kanalizace, případně bude navržena kombinace povrchového odvodnění pomocí žlabů s osazením vpustí a lokálním zaústěním přípojky do Petrovského potoka. Realizace dešťové kanalizace, podléhající vodoprávnímu řízení se nepředpokládá, pokud to nebude nezbytně nutné. Odvodnění podél objektu číslo popisné 65 bude řešeno obnovou stávajícího povrchového žlabu, který bude opraven a pročištěn.

V rámci odvodnění je potřeba rovněž dořešit odvodnění rubové drenáže nové zdi. Projektant předpokládá odvodňovací trubice na povrch. Toto je potřeba projednat s vlastníkem, který v zastoupení Czernínské správy majetku s.r.o. nesouhlasí s odvodněním komunikace na pozemek v soukromém vlastnictví (viz dopis z 2.8.2017 k konceptu PD). Projektant se domnívá, že se zástupcem majitele bylo řešeno pouze odvodnění vozovky, nikoli rubové drenáže, která je ze statických důvodů nutná a nevyvolává tak velké množství vod jako z plochy ulice.

- 6) Objednatel předal projektantovi zpracování výsledků testů asfaltových směsí na PAU zpracovaného spol. EMPLA AG spol. s.r.o. z 04/2021. Ve vozovce jsou asfaltové vrstvy třídy ZAS-T1.



- 7) Ohledně zásahu do stávající vozovky bude v rámci akce řešen pouze nezbytný rozsah pro realizaci opěrné zdi, nebo zajištění odvodnění. Zbylá část vozovky bude řešena pouze na údržbu odfrézováním části obrusné vrstvy a pokládkou nové vrstvy.
- 8) Další jednání bude svoláno po zajištění zaměření a koncepčního technického řešení zdí za účasti obce, správce zámku a případně NPÚ.

***Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail [pavel.paska@4roads.czz](mailto:pavel.paska@4roads.czz)***

***Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou***

# Prezenční listina



4roads

Datum

Čas

Výrobní výbor

Místo konání

29.04.2021

10:30

1

KSÚS Karlovarského kraje,  
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Název akce:

III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov

Jméno

Organizace

Telefon

E-mail

Podpis

Ing. Pavel Paška

4roads s.r.o.

603 218 009

[pavel.paska@4roads.cz](mailto:pavel.paska@4roads.cz)

*Paška*

Ing. Karel Fazekas

4roads s.r.o.

722 473 822

[karel.fazekas@4roads.cz](mailto:karel.fazekas@4roads.cz)

*Fazekas*

*Petr Štěrňáček*

*KSÚS KK*

602 557 341

*sternacek.petr@ksusk.cz*

*Štěrňáček*

*JANA ŠTĚRNÁČKA*

*KSÚS KK*

420 053 090

*sternajana@ksusk.cz*

*Štěrňáček*