

244

DOTACE KÚ

## FAKTURA - daňový doklad

<b>Dodavatel</b> JML stavební s.r.o. Bendlova 572 356 01 Sokolov	<b>IČO</b> 26412314 <b>DIČ</b> CZ 26412314	<b>Faktura číslo</b> 50070065 <b>Konstantní symbol</b> 308 <b>HS-objednávka číslo</b> SOD
---	---	---

<b>Peněžní ústav</b> ČSOB SOKOLOV <b>Číslo účtu</b> 207998867/0300 <b>Telefon/Fax.</b> <b>Telefon-mobil.</b> 724 551 209 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:jml.markl@email.cz">jml.markl@email.cz</a>	<b>Odběratel</b> <b>IČO</b> 49753843 <b>DIČ</b> CZ49753843 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary příspěvková organizace Lidická 590/38 360 01 Karlovy vary
--	---

Registrace na ž.ú.Sokolov č.j.:21275/2006/ZU Registrace 15.6.2006,KS v Plzni,oddíl C,vložka 18563	<b>Datum splatnosti:</b> 14.09.2017 <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Datum vystavení:</b> 31.08.2017 <b>Datum uskut.zdaň.plň.:</b> 31.08.2017
--	--

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	DPH %	Celkem Kč s DPH
------------------	----------	-----------	-------	-----------------

Na základě dodatku k SOD ze dne 21.8.2017 vám vystavuji fakturu na akci:  
"Výměna dlažeb - chodby v přízemí a 1. NP + celé schodiště v objektu  
K. H. Máchy 1276, Sokolov"

Viz rekapitulace: sanační řešení omítky u výtahové plošiny

cena bez DPH	10 115,00 Kč
21% DPH	2 124,00 Kč
<b>cena celkem s DPH</b>	<b>12 239,00 Kč</b>

JML. stavební s.r.o. ①  
Bendlova 572, 356 01 Sokolov  
IČ: 264 12 314, DIČ: CZ26412314  
tel.: 724 551 209,

Rekapitulace DPH:	základ	sazba	částka
	10115,00	21%	2124,00

**Celkem k úhradě**  
**12 239,00 Kč**

Převzaté pedagogicko-psychologická poradna  
Karlovy Vary, příspěvková organizace  
Lidická 590/38, Karlovy Vary 360 01, tel.: 353 176 511  
Pracoviště: SOKOLOV, K.H. Máchy 1276, PSČ 356 01  
☎ 352 604 505 IČ: 49753843 (18)


Vystavil: pan Lubomír Markl

*J. Markl*

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>PPP-sanační řešení omítky u plošiny</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : <b>PPP Sokolov</b>	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>JML stavební s.r.o.</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	8 883	
N	PSV celkem	750	
ZRN	celkem	9 633	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		9 633	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		10 115	VRN celkem
			482
			482
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
	<b>JML. stavební s.r.o. ①</b> Bendlova 572, 356 01 Sokolov IČ: 264 12 314, DIČ: CZ26412314 tel.: 724 551 209 		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		10 115,05 Kč
DPH	21 % činí :		2 124,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>12 239,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	PPP-sanační řešení omítky u plošiny
Objekt :	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 530	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	5 135	0	0	0	0
61	Úprava povrchů vnitřní-štuky	720	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1 356	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	143	0	0	0	0
784	Malby	0	750	0	0	0
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 883</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		5,0	9 633	482
<b>CELKEM VRN</b>				<b>482</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>PPP-sanační řešení omítky u plošiny</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	783817421/00	Penetrační nátěr pod šukové omítky	m2	6,00	15,00	90,00	0,02405	0,14430		
2	342 26-6111.RU	Omítka MVC na popovou folii se sítkou (Fondalinde Render)	m2	6,00	240,00	1 440,00	0,04788	0,28728		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 530,00</b>		<b>0,43158</b>		
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								
3	283-23132	Fólie popová Fondalinde Render, bílá se sítí, tl.8mm,	m2	6,00	425,30	2 551,80	0,00090	0,00090		
4	553-35972	š.2m, vč. kotvicího a spojovacího materiálu a montáže "U" profilu Al ukončovací odvětrávací vč. montáže	m	7,20	189,60	1 365,12	0,00039	0,00281		
5	612 10-0032.RA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, pod popovou folii (nutná rovinnost)	m2	6,00	203,00	1 218,00	0,01716	0,10296	-0,01000	-0,06000
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 134,92</b>		<b>0,10667</b>		<b>-0,06000</b>
Díl: 61		<b>Uprava povrchů vnitřní-štuky</b>								
6	61 0001	Omítky štukové dvourvrstvé	m2	6,00	120,00	720,00	0,01897	0,11382		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Uprava povrchů vnitřní-štuky</b>				<b>720,00</b>		<b>0,11382</b>		
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>								
7	965081611	Odsekání soklíků rovných	m2	3,60	75,00	270,00			-0,01000	-0,03600
8	979 08-7311.R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,31	210,00	65,52				
9	978 20-0010.RA0	Odlučení vnitřních omítek stěn vápenocem, do 2 m	m2	6,00	98,50	591,00			-0,04600	-0,27600
10	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,31	311,00	97,03				
11	979 01-7112.R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,31	463,00	144,46				
12	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,31	102,00	31,82				
13	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směr (omítky, soklíky atd.)	t	0,31	500,00	156,00				-0,31200
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 355,83</b>				
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
14	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,65	218,00	142,63				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>142,63</b>				
Díl: 784		<b>Malby</b>								
15	784 19-5312.R00	Malba tekutá (do v.stropu) Primalex Fortisimo, bílá, 2 x vč. úklidu, zakrytí ploch atd.	m2	10,00	75,00	750,00	0,00022	0,00220		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>750,00</b>		<b>0,00220</b>		
						<b>9 633,38</b>		<b>0,65427</b>		