

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **378/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **6012018**

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 3.7.2018 mezi stranami:

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 04

zastoupená ředitelem organizace : Ing. Jan Lichtneger

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba: Miroslav Bárta, správní inspektor, mob. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. Recys – Mach spol. s r.o.

se sídlem : Citice 1 , 356 01 Citice

kontaktní adresa: Citice 1 , 356 01 Citice

zastoupená : Zdeněk Mach, jednatel

IČ: 26344955

DIČ: CZ426344955

Bank.spoj.: ČSOB Sokolov, č. účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Zdeněk Mach, tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Václav Koutník, mobil: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu pod sp.zn. C14291

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Silnice III/22137 Lípa – Mariánská, statické zajištění vozovky opěrnou zdí“

I.

Předmět dodatku

1.1. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby, došlo ke změně zatřídění hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 3 na zatřídění do tř. 6. Dále došlo k navýšení vodorovného přemístění výkopku, navýšení objemu betonů a také jeden jednostranný náběh ocelového svodidla včetně zaberanění svodidlových sloupků. Tato situace vznikla skladbou výkopku ve svahu pod

konstrukcí vozovky (velké balvany). Po zjištění posunu zbylé části vozovky, bylo zakázán průjezd nákladních automobilů a nařízeno monitorování statiky opravované části vozovky sádrovými terčíky. Po dohodě s projektantem došlo ke změně postupu betonáží aby se zrychlil postup betonáží a nemohlo dojít k možnému sesuvu zbylé části vozovky. Veškeré postupy byly konzultovány a odsouhlaseny s TDS panem Ing. Miroslavem Adamem a vše je zdokumentováno ve stavebním deníku stavby.

Současně se tímto dodatkem upravuje znění čl. V. smlouvy „Cena a platební podmínky“ nahrazením v odst. 5.1

původního textu :

Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:

Cena bez DPH 1 260 057,- Kč

DPH 21% 264 612,- Kč

Cena včetně DPH 1 524 669,- Kč

(slovy: jeden milion pětsetdvacet čtyř tisíc šestsetšedesát devět korun českých)

(dále jen „Cena za provedení díla“).

textem novým:

Cena za zhotovení díla dle dodatku č. 1 této smlouvy činí na základě cenové nabídky:

Cena bez DPH 1 340 154,46 Kč

DPH 21% 281 432,43 Kč

Cena včetně DPH 1 621 586,89 Kč

(slovy: jeden milion šestsetdvacet jednatřicet setosmdesát šest korun českých a 89 haléřů)

(dále jen „Cena za provedení díla“).

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Krycí list soupisu prací a zjišťovací protokol

Dne : 11.10.2018

Dne : 09.10.2018

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Zdeněk Mach
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

sil.III/22137 Lípa - Mariánská, statické zajištění vozovky opěrnou zdí

ASO:

Miroslav

CC-CZ:

Datum: 27.09.2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Zhotovitel:

RECYS - MACH s.r.o.

Profesionál:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317

Cena bez DPH

1 125 388,48

DPH s. 21% (dávka)

údržba

údržba, opravy

údržba, opravy

údržba

Základ (dávka)

1 125 388,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

výše daně

236 311,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 361 720,06

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje: Miroslav Bárta

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje

Příspěvková organizace

Sokolov, Chebská 282, PSČ 350 01

IČ: 70547023, DIČ: CZ70547023

Miroslav Bárta

TDS: Miroslav Adam

Miroslav

RECYS MACH s.r.o.

Citlice č.p. 1, 356 01 Citlice

Zjišťovací protokol - DODATEK

Síl.III/22137 Lípa - Mariánská, statické zajištění vozovky opěrnou zdí

CC-CZ:
Datum: 27.09.2018

IC:
DIČ:
IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Zhotovitel:

RECYS - MACH s.r.o.

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lídická 1239, 36317 OSTROV

Cena bez DPH

214 765,98

DPH zjištění	Základní částé	Sazba daně	Výše daně
výhled	214 765,98	21,00%	45 100,86
výhled	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesena	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

259 866,84

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje: Miroslav Bárta

TDS: Miroslav Adam

RECYS - MACH s.r.o.
Citlice č.p. 1, 356 01 Citlice
ICO: 263 44 955

Miroslav Bárta

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ: 356 01
IC: 70947023, DIČ: CZ70947023

Miroslav Adam

Zašledek Mach