

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **394/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.9060704LKE**

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16.7.2019 mezi stranami:

- 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 04
zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněná osoba: [REDACTED], správní inspektor, mob. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.

- EUROVIA, a.s.**
se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, Nové Město, PSČ: 110 00
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bank.spoj.: KB, a.s. Praha, č. účtu: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED],
provozně-obchodní náměstek
Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Oprava povrchu silnice č. II/198 Bochov + Kojšovice“

I.

Předmět dodatku

Na základě nově zjištěných skutečností po odfrézování krytu vozovky byl zjištěn neuspokojivý stav podkladních vrstev vozovky opravovaného úseku z čehož vyplynula potřeba provedení sanačních prací, úprava podkladních vrstev komunikace a dopravního napojení křižovatky . Jedná se o komunikaci II/198 .Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě mění rozsah provedení těchto prací:

- vyrovnávky z nemodifikovaného asfaltu ACL 16 z původních 40 tun na 150 tun
- odstranění živičného krytu frézováním tl.50mm z původních 8400 m2 na 10933 m2
- spojovací postřík do 0,5 kg/m2 z původních 8400 m2 na 10933 m2
- asfaltový beton obrus ACO 11 S tl. 50mm z původních 8400 m2 na 9984 m2
- výšková úprava kanalizačních poklopů z původních 2 ks na 3 ks

Současně bylo rozhodnuto o neprovedení těchto prací:

- zápich –frézování tl.50mm v množství 72 m2
- doplnění krajnic se zhutněním v množství 1430 m2
- VDZ- vodící čára š.250 mm v délce 2860 m , středová čára š.125 mm, předznačení 1430 m

Současně se tímto dodatkem upravuje znění čl. V. smlouvy „Cena a platební podmínky“ nahrazením **původního textu v odst. 5.1:**

Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:

Cena bez DPH 3 494 371,00 Kč

DPH 21% 733 817,91 Kč

Cena včetně DPH 4.228 188,91 Kč

(slovy: čtyřimilionydvěstědvacetosmtisícjednostoosmdesátosm korun a 91 haléřů)

(dále jen „Cena za provedení díla“).

textem novým:

Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí na základě dohody smluvních stran:

Cena bez DPH 4 000 405,00 Kč

DPH 21% 840 085,05 Kč

Cena včetně DPH 4.840 490,05 Kč

(slovy: čtyřimilionyosmsetčtyřicettisícčtyřistadevadesátkorun českých a 5 haléřů)
(dále jen „Cena za provedení díla“).

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dne : 30.08.2019

Dne : 29.08.2019

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Michal Sakař
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.