

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **2/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19/275**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 257/MR/TÚ/2019

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

1. AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

korespondenční adresa: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO : 44567430

DIČ : CZ44567430

Zastoupena Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný projektant: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

autorizace v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla, č. ČKAIT 0402132

email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
II/217 Modernizace silnice Mokřiny – Aš**

Smluvní strany uzavřely dne 21.01.2020 smlouvu o dílo č. 2/ODO/2020 (dále jen smlouva). Dne 12.03.2020 byl vyhlášen nouzový stav kvůli pandemii koronaviru COVID-19. Z tohoto důvodu nebylo možné vstoupit v jednání s městem Aš, které se na projektové dokumentaci podílí. Na tom jednání bylo nutné upřesnit rozsah zadání (návrh chodníků, parkovacích stání, odvodnění, veřejného osvětlení ... atd.).

Výše uvedeným došlo k prodloužení v zahájení přípravných a projekčních prací. Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku III. Doba plnění takto:

Původní znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předpoklad zahájení prací:** **02 / 2020**
- **Předání základní koncepce návrhu:** **20. 06. 2020**
- **Předání konceptu PD DUSP/PDPS:** **07. 09. 2020**
- **Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:** **30. 09. 2020**
- **Přepokládaný maximální termín ukončení prací:** **30. 09. 2020**

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Nové znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předpoklad zahájení prací:** **02 / 2020**
- **Předání základní koncepce návrhu:** **20. 07. 2020**
- **Předání konceptu PD DUSP/PDPS:** **07. 10. 2020**
- **Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:** **30. 10. 2020**
- **Přepokládaný maximální termín ukončení prací:** **30. 10. 2020**

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 17.6.2020

v Sokolově dne: 23.6.2020

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace