

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 696/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 136/MR/SÚ/2020

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtenegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **Komunikace Sokolov s.r.o.**

se sídlem: Dolní 98, Všeborovice, 360 63 Dalovice

doručovací adresou: Dolní 98, Všeborovice, 360 63 Dalovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C 22228

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

Zastoupená: Zdeněk Mach, jednatel

Pavel Charvát, prokurista

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED],

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava vozovky silnice III/2236 Maroltov - Květnová

Předmět dodatku

Vzhledem k vystavení povolení zvláštního užívání silnice, povolení úplné uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu silničním správním úřadem až v termínu 28.9.-7.10.2020 DIO, a to i přes včas podanou žádost, která byla podaná hned po podepsání smlouvy o dílo. Nelze tedy provést dílo v původně sjednaném termínu. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo v následujícím znění.

IV. Doba plnění

Mění se znění odstavce :

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 10.10.2020
 - d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 10.10.2020

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo se nemění.

V.....dne : 30.09.2020

V Dalovicích dne : 28.09.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Pavel Charvát
prokurista
zhotovitel