

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 15.04.2020

Číslo smlouvy objednatele: **103/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 050 00**

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtenegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED] referent inženýrských činností, tel.: [REDACTED] email.

/dále jen „objednatel“/

2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

korespondenční adresa: dtto

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zastoupena: [REDACTED] – jednatelem, [REDACTED] – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant: [REDACTED]

email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby:

Modernizace mostu ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo

Modernizace mostu ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 103/ODO/2020 ze dne 15.04.2020 (dále jen smlouva) na akci „Modernizace mostu ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo“ a „Modernizace mostu ev.č. 181 2 - 1 Stará Chodovská“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu nouzového stavu kvůli pandemií koronaviru Covid-19 zhotovitel přerušil provádění projekčních prací s ohledem na omezení nařízená MZ ČR. Nebylo tedy možné v požadovaném termínu dokončit předání konceptu a čistopisu projektové dokumentace.

Původní znění:

III.

Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

• Předpoklad zahájení prací:	03 / 2020
• Předání diagnostiky na most ev.č. 209-011a Nové Sedlo	28.08.2020
• Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská	30.10.2020
• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo	28.08.2020
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo	30.09.2020
• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská	30.10.2020
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská	30.11.2020

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Nové znění:

III.

Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

• Předpoklad zahájení prací:	03 / 2020
• Předání diagnostiky na most ev.č. 209-011a Nové Sedlo	28.08.2020
• Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská	20.12.2020
• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo	13.11.2020
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo	30.11.2020
• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská	04.12.2020
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská:	20.12.2020

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne:

**Ing.
Martin
Havlík**

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o. (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.), ou=3,
cn=Ing. Martin Havlík, sn=Havlík,
givenName=Martin,
serialNumber=P689656,
title=provozní ředitel
Datum: 2020.11.10 12:37:37 +01'00'

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

12 -11- 2020

v Sokolově dne:.....

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace