

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **34/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Martinou Svojtkovou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2 Vladimír Krystyn

se sídlem v Dalovicích, Horní 94, PSČ 362 63

kontaktní adresa: Horní 94, 362 63 Dalovice

zastoupená Vladimírem Krystynem, majitelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Vladimír Krystyn,

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED]

tel. [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]; E-mail : [REDACTED]

IČO: 49767542

DIČ: [REDACTED]

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

oprávnění k podnikatelské činnosti : zhotovitel je fyzickou osobou

zapsanou v živnostenském rejstříku ŽÚ/F/2891/2001 ev. číslo

340300-37116-00

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**Modernizace tří mostů ev. č. 2197-2; 2197-3; 2197-6 Zlatý Kopec**“ je změna odstavce IV. Doba plnění, čl. 4.1.

V souladu s § 222 odst. (2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Na základě odstavce IV. čl. 4.1. Smlouvy o dílo dochází z důvodu nezaviněného zdržení ze strany objednatele k prodloužení doby plnění Díla.

Důvodem časové prodlevy bylo vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky. Z tohoto důsledku docházelo k delším dodacím lhůtám subdodavatelů, dodavatelů a odvolání zahraničních pracovníků. Jednalo se o výjimečnou situaci, kterou zhotovitel nemohl předpokládat, a tudíž nemohl učinit opatření, která by zabránila eliminaci této skutečnosti.

Dále se stavba předávala později tj. 01.07.2020 oproti předpokladu, který byl k 01.05.2020. Důvodem opožděného předání stavby, bylo neobdržení finančních prostředků z dotačního programu SFDI.

Výše uvedená stavba se nachází v nadmořské výšce cca 1000 m n. m. Již od října je v lokalitě předpoklad nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací. Bylo dohodnuto, že mostek 2197-3 bude modernizován až na jaře roku 2021. Právě z důvodu zachování zimní údržby, resp. sjízdnosti silnice 219 7 do osady Zlatý Kopec. Z tohoto důvodu se uzavírá Dodatek č. 1 ke SoD.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 5. 2020)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	153 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	01.07.2020
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	01.07.2020
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	231 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO
Pozastavení stavby TDS z důvodu špatných klimatických podmínek	139. den od předání a převzetí staveniště
Zahájení stavby po pozastavení stavby předpoklad:	01.05.2021

Maximální délka k dokončení stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	92 dní od zahájení stavby po pozastavení stavby
--	---

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 34/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

za objednatele
 Ing. Martina Svojková
 ředitelka organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvkové organizace

za zhotovitele
 Vladimír Krystyn
 majitel