

Veřejná zakázka:

„II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 933/ODO/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: +420 352 356 100, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [redacted], [redacted]

telefon: +420 [redacted], e-mail: [redacted]

telefon: +420 [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [redacted]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. ROBSTAV k.s.

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

- Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka

č.ú.: [redacted]

- na straně jedné jako „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. I, IV a V. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. I. odst. 1 u objednatele dochází ke změně osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

V čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy, dochází ke změně doby plnění prováděného díla. Změna závazku spočívá v prodloužení termínu dokončení celého díla vyplývající ze zjištění nevhodných geologických poměrů v úrovni zemní pláně, kdy bylo v průběhu výstavby konstatováno, že nelze dosáhnout požadovaných normových parametrů tak, aby byly realizovány navržené konstrukční vrstvy. Je tedy nutné nejdříve provést výměnu aktivní zóny a po té pokračovat podle projektem navrženého řešení. Doba k provedení potřebných sond, vyhodnocení podloží a návrh vhodného řešení a samotné provedení výměny aktivní zóny mají zásadní vliv na harmonogram postupu prací a tím i na konečný termín dokončení díla v požadované kvalitě.

V čl. V. odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 1, která je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2021, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany

Původní znění článku I. odst. 1:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [REDACTED], [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

Nové znění článku I. odst. 2:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [REDACTED], [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

Článek IV.

Doba plnění

Původní znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 02/2021)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální lhůta pro zprovoznění Díla:	6 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	6 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Nové znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 02/2021)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální lhůta pro zprovoznění Díla:	6 měsíců + 2 měsíce od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	6 měsíců + 2 měsíce od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

Článek V. odst. 5.1.2 se mění následovně:

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	13 552 701,80 Kč
21 % DPH:	2 846 067,38 Kč
Cena celkem vč. DPH:	16 398 769,18 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	2 948 860,60 Kč
21 % DPH:	619 260,73 Kč
Cena celkem vč. DPH:	3 568 121,33 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	16 501 562,40 Kč
21 % DPH:	3 465 328,10 Kč
Cena celkem vč. DPH:	19 966 890,50 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1

**Článek XIII.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 933/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Plzni

V Sokolově: 31.08.2021

ROBSTAV k.s., zastoupená
Komplementářem spol. Rekoskov s.r.o.,
kterou při výkonu funkce zastupuje pan
Ing. Radek Kozák

Ing. Jiří Šlachta
ředitel