

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **221/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **O58_PGC_2021**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 55/MR/SÚ/2021

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
II/209 - Loket, Údolí – statické zajištění**

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED] vedoucí oddělení silniční správy (oblast střed),
tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- PROGEOCONT s.r.o.**
se sídlem: Verněřov 248, 352 01 Aš
IČO : 069 43 608
DIČ : CZ069 43 608
zastoupena Ing. Ladislavem Teršem, jednatelem
zapsaná do obchodního rejstříku spis.zn. C 35999 vedená u Krajského soudu v Plzni
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný projektant: [REDACTED]
email [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací číslo objednatele 221/ODO/2021, číslo zhotovitele O58_PGC_2021, na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby: II/209 - Loket, Údolí – statické zajištění“ je změna článku III. Doba plnění.

V rámci projekční přípravy po provedení inženýrskogeologického průzkumu byly zjištěny informace mající přímý vliv na předpokládané technické řešení. Inženýrskogeologické podmínky jsou výrazně složitější, než se původně předpokládalo při zadávacím řízení.

Původní znění:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • předpoklad zahájení prací | 05 / 2021 |
| • předání základního koncepce návrhu* | 30. 06. 2021 |
| • předání konceptu PD DUSP/PDPS** | 31. 07. 2021 |
| • předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** | 31. 08. 2021 |

* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh trasy, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

** konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

*** čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 9 kompletních paré, včetně všech zapracovaných připomínek

Nové znění:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • předpoklad zahájení prací | 05 / 2021 |
| • předání základního koncepce návrhu* | 30. 07. 2021 |
| • předání konceptu PD DUSP/PDPS** | 31. 08. 2021 |
| • předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** | 30. 09. 2021 |

* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh trasy, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

** konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

*** čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 9 kompletních paré, včetně všech zapracovaných připomínek

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Aši dne:

v Sokolově dne: 30.8.2021

.....
Ing. Ladislav Terš
jednatel společnosti
PROGEOCONT s.r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace