

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **1/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: SZ/035/2021

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 1/ZPR/2021

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupený ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **ROADFIN STAVBY s.r.o.**

se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

kontaktní adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená jednatelem Ing. Václavem Kotěšovcem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: -----

E-mail: [REDACTED]

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

Bank. spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/ODO/2021 na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov**“ je změna ceny a termínu díla.

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které vznikly v průběhu stavby a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaného ZL č. 1, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. 1.

Dále se upravuje odstavec IV. čl. 4.1. Smlouvy o dílo, kdy došlo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (extrémní přívalové deště) k pozastavení stavebních prací v celkové délce 14 dní.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	3.811.732,51 Kč
21 % DPH	800.463,83 Kč
Cena vč. DPH	4.612.196,34 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-342.684,98 Kč
21 % DPH	-71.963,85 Kč
Cena vč. DPH	-414.648,83 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	3.469.047,53 Kč
21 % DPH	728.499,98 Kč
Cena vč. DPH	4.197.547,51 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 01.06.2021)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby	122 dní od předání a převzetí staveniště vč.

(Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	lhůty pro zajištění DIO
---	-------------------------

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	01.06.2021
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	01.06.2021
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	122 dní + 14 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 1/ODO/2021, č. zhotovitele SZ/035/2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově 01.10.2021

Ve Vejprnice

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Příloha: aktualizovaný harmonogram