

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 25.11.2020

Číslo smlouvy objednatele: **900/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]: technický náměstek,
tel.: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED] vedoucí oddělení inženýrských činností,
tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28718836
DIČ: CZ 28718836
Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný projektanti:
[REDACTED] s oprávněním: ČKAIT č. 0501252
tel. [REDACTED]
[REDACTED] s oprávněním: ČKAIT č. 0402189
tel. [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov**

I.**Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 900/ODO/2020 ze dne 25.11.2020 (dále jen smlouva) na akci „**II/205 Přeložka silnic – obchvat Veselov**“ (dále jen projekt Veselov), kterým se upravuje článek III. a článek IV., odst. 2. Smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro vypracování projektové dokumentace stupně DUPS/PDPS stavby „**II/205 Přeložka silnic – obchvat Veselov**“.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu z důvodu:

- 1) nutné koordinace prací s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
 - napojení na související projekt výstavby D6 v úseku Knínice – Bošov (dále jen projekt D6)
 - křižovatka budoucí II/205 a silnice III/205 22 s návazností na D6 bude začleněna (přesunuta) do projektu D6, v projektu Veselov zůstane pouze jako související stavba
 - součinnost při řešení záborů pozemků
- 2) nutnosti řešení odchylek od platného územního plánu města Žlutice a Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR)
- 3) nutnosti přepracování připravené koncepce návrhu z důvodu dodatečného požadavku na vymístění autobusových zastávek mimo obchvat (dle Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. a města Žlutice vznikl požadavek na zachování zastávek v průjezdním úseku obcemi Veselov a Knínice, v původním návrhu se počítalo s umístěním zastávek na obchvat a vyvedení peších do Veselova)

Dle výše uvedeného se mění články smlouvy takto:

Původní znění čl. III. smlouvy:

III.**Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---|---------------------|
| • předpoklad zahájení prací | 01 / 2021 |
| • předání základní koncepce návrhu* | 31. 05. 2021 |
| • předání konceptu PD DUSP/PDPS** | 01. 10. 2021 |
| • předání čístopisu PD DUSP/PDPS*** | 25. 10. 2021 |
| • předpokládaný maximální termín ukončení prací | 25. 10. 2021 |

* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh trasy a mostního objektu, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

** konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

*** čístopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 9 kompletních paré, včetně všech zapracovaných připomínek

Nové znění čl. III. smlouvy:**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---|---------------------|
| • předpoklad zahájení prací | 01 / 2021 |
| • předání základní koncepce návrhu* | 31. 05. 2021 |
| • předání konceptu PD DUSP/PDPS** | 14. 01. 2022 |
| • předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** | 31. 01. 2022 |
| • přepokládaný maximální termín ukončení prací | 31. 01. 2022 |

* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh trasy a mostního objektu, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

** konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

*** čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 9 kompletních paré, včetně všech zapracovaných připomínek

Původní znění čl. IV., odst. 2. smlouvy:**IV.
Cena za dílo**

2. Fakturace předmětu díla:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 - b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek
 - c) zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění

Nové znění čl. IV., odst. 2. smlouvy:

2. Fakturace předmětu díla:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 - b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele
 - c) zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má dvě strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem

v Sokolově 19.10.2021

.....
Jaroslav Zavadil, DiS.
jednatel společnosti
S.A.W. Consulting s.r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace