

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **282/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SOD 2113**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 14.05.2021

### 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01  
zastoupená ředitelem organizace ing. Jiřím Šlachtou  
IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

mobil: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Odpovědný pracovník: [REDAKCE]

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/*

a

2.

### **KV Realizační s.r.o.**

se sídlem v Sokolově, Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

doručovací adresou: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37209

IČO: 077 07 991

DIČ: CZ07707991

zastoupená Ing. Petrou Ivanovskou

Bank. spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

**Název akce: Oprava mostů ev.č. 212 17 – 3 Hartoušov a ev.č. 217 5 – 1 Doubrava**

Zdůvodnění dodatku č.1

Při realizaci opravy mostu ev.č. 212 17 – 3 Hartoušov bylo zjištěno nedostatečné (odrezlé) kotvení k NK a s tím spojené vyklonění stávajících prefa říms, tři římsové prefabrikáty jsou v havarijním stavu, ostatní jsou poškozené v celé délce. Nové technické řešení opravy si vyžádalo doplnění nových agregovaných rozpočtových položek, stávající byly upraveny dle skutečného rozsahu prací.

Cena nově oceněných položek je v místě a čase obvyklá.

Změna termínu: Zajištění vhodného technického řešení, projednání a prodloužení výstavby ve smyslu náročnějších technologických postupů.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

#### **IV. Doba plnění**

##### **Původní znění:**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.10.2021

##### **Nové znění:**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.11.2021

*Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.*

a článek Smlouvy: V. Cena díla a platební podmínky

#### **V. Cena díla a platební podmínky**

##### **Původní znění:**

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 087 795,10 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>228 436,97 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 316 232,07Kč</b>

dále jen „Cena za provedení Díla“

##### **Nové znění:**

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 021 644,70 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>424 545,39 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2 446 190,09 Kč</b>

dále jen „Cena za provedení Díla“

*Ostatní ustanovení čl. V. se nemění.*

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na změnu řešení opravy a s tím spojené posunutí termínu realizace stavby a upravený rozpočet.

Dne 26.10.2021

Dne: 27 -10- 2021

**KV Realiz**  
Boženy Němcov  
IČ: 077 07 99:  
**s.r.o.**  
01 Sokolov  
707991

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
CZ70947023

**Ing. Petra Ivanovská**

jednatelka

**Ing. Jíří Šlachta**

ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

## CENA DÍLA

Objekt	SOD Celkem	Změna	SOD + Změna = Dodatek č.1 Cena celkem
Oprava mostu ev.č. 212 17 - 3 Hartoušov	864 350,00 Kč	933 849,60 Kč	1 798 199,60 Kč
Oprava mostu ev.č. 217 5 - 1 Doubrava	223 445,10 Kč	0,00 Kč	223 445,10 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 087 795,10 Kč</b>	<b>933 849,60 Kč</b>	<b>2 021 644,70 Kč</b>