

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **220/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 53/MR/TÚ/2021

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED] referent inženýrských činností,

tel.: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Prašná 2324, Varnsdorf, PSČ 40747

doručovací adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28718836

DIČ: CZ 28718836

Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C28569

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant: [REDACTED] s oprávněním: ČKAIT č. 0402189

tel. [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
Modernizace mostů v Karlovarském kraji (6)**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 05. 2021 smlouvu o dílo č. 220/ODO/2021 (dále jen smlouva) a z níže uvedených důvodů uzavírají tento dodatek č. 1, který se týká mostu ev.č. 209 5 – 2 Nadlesí.

1. Zjišťování vlastníka kabelů v kabelovém žlabu pod mostem.
2. Vzhledem k nemožnosti uzavřít mostní objekt, projednání provizorního přemostění na návodní straně mostu i s podnikem DIAMO s.p.
3. Je nutné dořešit napojení komunikace v rámci stavby ve spolupráci DIAMO s.p. Jedná se o napojení a úpravu sjezdu do ČOV. Je třeba navrhnout místní šetření se zástupci firmy DIAMO s.p.
4. Vzhledem k nesouladu stávajícího stavu mostu a získané archivní dokumentace bylo nutné doměření obtížně přístupných míst ocelové konstrukce a prohlídku endoskopem v místě závětrných zidek.
5. Je nutné podrobné statické přeposouzení ocelové nosné konstrukce pro požadovanou zatížitelnost na základě doměřených skutečností,

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

Původní znění:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	07 / 2021
• Předání diagnostiky na oba mosty: 230 – 019 Skláře 198 – 028 Toužim	15. 10. 2021
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 230 2 – 2 Chotěnov	01. 12. 2021
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 230 2 – 2 Chotěnov	31. 12. 2021
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 209 5 - 2 Nadlesí	01. 02. 2022
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 209 5 - 2 Nadlesí	28. 02. 2022
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 230 – 019 Skláře	01. 04. 2022
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 230 – 019 Skláře	29. 04. 2022
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 028 Toužim	01. 06. 2022
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 198 – 028 Toužim	30. 06. 2022

Nové znění:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	07 / 2021
• Předání diagnostiky na oba mosty: 230 – 019 Skláře 198 – 028 Toužim	15. 10. 2021
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 230 2 – 2 Chotěnov	01. 12. 2021
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 230 2 – 2 Chotěnov	31. 12. 2021
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 209 5 - 2 Nadlesí	16. 03. 2022
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 209 5 - 2 Nadlesí	31. 03. 2022
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 230 – 019 Skláře	01. 04. 2022
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 230 – 019 Skláře	29. 04. 2022
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 028 Toužim	01. 06. 2022
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 198 – 028 Toužim	30. 06. 2022

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, bude tento dodatek uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem

v Sokolově

.....
Jaroslav Zavadil, Dis.
jednatel společnosti
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace