

Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“)

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **33/ODO/2023 a dodatek č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/016/23, 802230017

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

mobil:

Odp. pracovník:

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. Údržba silnice Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Křížíkova Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

kontaktní adresa: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zastoupená Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva,

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Zdeněk Sopr, vedoucí

střediska Otovice – Nejdek, tel.: 602 567 126, e-mail: sopr.zdenek@uskk.cz

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

vedoucí střediska Otovice – Nejdek, tel.:

Telefon:

E-mail:

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 33/ODO/2023 a dodatek č. 1, č. zhotovitele 2/05/016/23, 802230017 dále jen („smlouva“) na veřejnou zakázku „**II/219 Abertamy- oprava vozovky na zářezové straně**“ je změna termínu díla.

Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1 výše uvedené smlouvy. Z důvodu přetrvávajících stavebních prací na nefunkční splaškové kanalizace v majetku města Abertamy, která se nachází pod vozovkou, se termín realizace posouvá o 10 dní, a to od písemné výzvy po zprovoznění a převzetí městské kanalizace formou nového předání staveniště.

Dodatkem č. 2 se mění článek IV. Doba plnění, odst. 4.1.:

Původní znění:

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:

Vymezení lhůt dle smlouvy:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 12.07.2023)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předpoklad předání staveniště dne:	18.09.2023
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	18.09.2023
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Nové znění:

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle dodatku č. 2

Vymezení lhůt:	
Předpoklad předání staveniště dne:	18.10.2023
Lhůta pro zahájení stavebních prací	18.10.2023

předpoklad:	
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 33/ODO/2023, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Otovicích

za objednatele
 Ing. Jirí Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvkové organizace

za zhotovitele
 Mgr. David Bracháček
 místopředseda představenstva
 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

za zhotovitele
 Ing. Pavel Raška
 člen představenstva
 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.