

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/ODO/2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy  
Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

## Smluvní strany

- 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

\_\_\_\_\_

telefon: +

telefon: \_\_\_\_\_

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo zvláštního účtu projektu: XXXXXXXXXX

- na straně jedné jako „objednatel“

a dodavatel

- ## 2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírková 982/4, 158 00 Praha

Kontaktní adresa: Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

Zastoupená: Petr Chomický, na základě plné moci

Ing. Martin Geiger, na základě plné moci

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

\_\_\_\_\_

e-mail: [REDACTED]

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Bank. spojení: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 10/ODO/2023, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 220 9-3 Nové Hamry**“ je změna doby plnění a ceny na základě zjištěných méně a víceprací.

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy, dochází ke změně doby plnění prováděného díla. Změna závazku spočívá v prodloužení termínu vyplývající ze skutečně zjištěné těžitelnosti zemin na OP2, nového tvaru konstrukce mostu a složitějšímu opevnění stávající rozměrově větší kamenné dlažby při recyklaci a využití původního kamene. Čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – při zakládání opěry mostu byl zjištěn jiný skutečný stav hornin. Další změny vyplývají z rozdílů mezi PDPS a RDS, dále byla provedena mírná úprava na provizorní látce.

**Dodatkem č.1 se mění čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1:**

| <b>Vymezení lhůt:</b>                                                                                                                      |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad                                                                                         | do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 01.06.2023) |
| Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:                                                                                            | do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště                        |
| Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla): | 5 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO       |

**Nové znění článku IV. odst. 4.1:**

| <b>Vymezení lhůt:</b>                                                                                                                      |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad                                                                                         | do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 01.06.2023)    |
| Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:                                                                                            | do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště                           |
| Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla): | 5 měsíců + 17 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO |

**Dodatkem č. 1 se mění čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. takto:**

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

***Původní cena dle SOD činí:***

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH:        | 7 212 497,58 Kč        |
| 21% DPH:                    | 1 514 624,52 Kč        |
| <b>Cena celkem vč. DPH:</b> | <b>8 727 122,10 Kč</b> |

***Cena dle Dodatku č. 1:***

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH:        | 85 465,13 Kč         |
| 21% DPH:                    | 17 947,68 Kč         |
| <b>Cena celkem vč. DPH:</b> | <b>103 412,81 Kč</b> |

***Cena dle SOD + Dodatku č.1:***

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH:       | 7 297 962,71 Kč        |
| 21% DPH:                   | 1 532 572,17 Kč        |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>8 830 534,88 Kč</b> |

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 10/ODO/2023, zůstávají beze změny.**

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1.

V Sokolově:

-----  
za objednatele  
Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

-----  
za zhotovitele  
Petr Chomický  
zmocněn  
Ing. Martin Geiger  
zmocněn  
STRABAG a.s.