

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 27.01.2022

Číslo smlouvy objednatele: **8/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22/445**

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. **AZ Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

korespondenční adresa: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zastoupena Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný projektant: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

autorizace (specializace): autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT: 37909

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 8/ODO/2023 ze dne 12.04.2023 na akci „**III/210 36 Statické zajištění silnice Oloví – Boučí, 2. etapa**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

II.
Předmět dodatku

1. Z důvodu změny rozsahu předmětu díla:
 1. Před začátkem stávající opěrné zdi je nutno stávající vozovku silniční komunikace v km 1,516 – 1,540 staticky zajistit novou opěrnou zdí založenou na mikropilotách v délce 24,0 m.
 2. V délce levostranného směrového oblouku v km 1,820 – 1,850 je nutné staticky zajistit nestabilní zářezový svah.

Původní znění:

III.
Doba plnění

• Předpoklad zahájení prací:	05 / 2023
• Předání základní koncepce návrhu*	20. 09. 2023
• Předání konceptu PD DUSP/PDSP** (elektronická verze PD)	12. 01. 2024
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	29. 02. 2024
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

III/210 36 Statické zajištění silnice Oloví – Boučí, 2. etapa			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
- celkem	279 000,-	58 900,-	337 900,-

Nové znění:

III.
Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění takto:

• Předpoklad zahájení prací:	05 / 2023
• Předání základní koncepce návrhu*	20. 09. 2023
• Předání konceptu PD DUSP/PDSP** (elektronická verze PD)	14 dnů před předáním čistopisu
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	29. 03. 2024
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

**IV.
Cena za dílo**

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

III/210 36 Statické zajištění silnice Oloví – Boučí, 2. etapa			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
- celkem	326 500,-	68 565,-	395 065,-

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem:

v Sokolově :

.....
Ing. Martina Štrosová
 jednatelka společnosti
 AZ Consult, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace