

Dodatek č. 2 ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO  
NA REALIZACI STAVEBNÍ ZAKÁZKY**

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace  
se sídlem: U Farmy 30/11, 350 02 Cheb  
IČO: 00076899  
DIČ: CZ00076899  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 931331/0100  
zastoupený: ing. Leoš Horčíčka, ředitel

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

TERCOM s. r. o.  
se sídlem: Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb  
IČO: 26332671  
DIČ: CZ26332671  
bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
číslo účtu: 238730847/0300

zastoupený: Dušanem Šturmlem, jednatelem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  
(společně jako „smluvní strany“)*

**Se dohodli na následující změně Smlouvy o dílo na realizaci  
stavební zakázky  
„Zateplení fasády na budově č.p. 30 na st.p. č. 50, KÚ Dolní Dvory“**

**Ze dne 30.9.2015.**

(dále jen „smlouva“)

## II. Specifikace díla

Doplňuje se o bod :

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v původní nabídce uložené dle bodu 3.1. výše, budou provedeny **změny dle změnového listu2 ze dne 29.4.2016, který je přílohou tohoto dodatku.**

**Mění se body:**

**V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady**

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

**Cena bez DPH .....1.296.212,76,-Kč+ DPH 21 %.**

(dále jen „Cena za provedení díla“)

Ostatní ustanovení těchto článků a Smlouvy o dílo na realizaci stavby ze dne 30.9.2015 zůstávají v platnosti dle původního znění.

V Chebu dne 29.4.2016

  
SPRÁVNÝ SMĚR VAŠÍ STAVBY  
TERCOM s.r.o., Wekerova 2483/16, 35002 Cheb  
IČO: 2633 2671, DIČ: CZ2633 2671 | WWW.TERCOM.CZ

**TERCOM s.r.o. , Cheb**  
Jednatel Dušan Šturm, jednatel

Školní statek a krajské středisko  
ekologické výchovy Cheb,  
právní organizace  
U Farny 30/1, 350 02 Cheb  
IČ: 00076899, DIČ: CZ00076899

**Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb**  
zastoupen Ing. Leoš Horčíčka

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 2

Zhotovitel: TERCOM s. r. o., Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb

Investor: **Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb** Datum: 29.4.2016

Název akce: „Zateplení fasády na budově č.p. 30 na st.p. č. 50, KÚ Dolní Dvory“

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: PD

na rozpočtové podklady: Vícepráce 29.4.2016, MCP, Méněpráce 29.4.2016

na jinou část smlouvy:

**A) Předmět změny: Změna provedení okapového chodníku- doplnění změnového listu č.1****Popis a zdůvodnění změny:** Ve změnovém listu č. 1 je uvedeno ve vícepracích 26 ks palisád, ve skutečnosti jich bylo provedeno pouze 25 ks. Ve vícepracích v příloze je tedy již uvedeno 25 ks palisád.**C) Předmět změny: Změna provedení podlah balkonů, doplnění změnového listu č.1****Popis a zdůvodnění změny:** Po vybourání stávajících podlah na balkonech bylo zjištěno, že do souvrství nebude možné realizovat vrstvu tepelné izolace, z důvodů, že by nová vrstva podlahy byla příliš silná a neumožnila by funkčnost otvorů pro odtok vody ze spodních rámu balkonových dveří. **Ve změnovém listu č. 1 byl odečten pouze materiál v tomto změnovém listě je odečtena i montáž.****G) Předmět změny: Oprava elektroměrného pilíře****Popis a zdůvodnění změny:** Bude provedeno nové oplechování a povrchová úprava elektroměrného pilíře přisazeného do fasády. Tímto bude vzhled pilíře přizpůsoben vzhledu nové fasády a dojde k lepšímu napojení klempířských prvků stříšky na stávající fasádu.**Veškeré změny budou zohledněny ve vícepracích a méněpracích, v případě, že se neprovedli některé další drobné práce a činnosti budou rovněž odečteny formou méněprací**

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	TERCOM s. r. o., Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
Změnový list vystavil:	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
Datum:	29.4.2016

**A) Předmět změny: Změna provedení okapového chodníku- doplnění změnového listu č.1**  
**Popis a zdůvodnění změny:** Ve změnovém listu č. 1 je uvedeno ve vícepracích 26 ks palisád, ve skutečnosti jich bylo provedeno pouze 25 ks. Ve vícepracích v příloze je tedy již uvedeno 25 ks palisád.


**C) Předmět změny: Změna provedení podlah balkonů, doplnění změnového listu č.1**  
**Popis a zdůvodnění změny:** Po vybourání stávajících podlah na balkonech bylo zjištěno, že do souvrství nebude možné realizovat vrstvu tepelné izolace, z důvodů, že by nová vrstva podlahy byla příliš silná a neumožnila by funkčnost otvorů pro odtok vody ze spodních rámu balkonových dveří. **Ve změnovém listu č. 1 byl odečten pouze materiál v tomto změnovém listě je odečtena i montáž.**

**G) Předmět změny: Oprava elektroměrného pilíře**  
**Popis a zdůvodnění změny:** Bude provedeno nové oplechování a povrchová úprava elektroměrného pilíře přisazeného do fasády. Tímto bude vzhled pilíře přizpůsoben vzhledu nové fasády a dojde k lepšímu napojení klempířských prvků stříšky na stávající fasádu.

**Veškeré změny budou zohledněny ve vícepracích a méněpracích, v případě, že se neprovedli některé další drobné práce a činnosti budou rovněž odečteny formou méněprací**

Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>46 726,73 Kč</b>	<b>73 923,22 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>27 196,49 Kč</b>	<b>1 296 212,76</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace U Farmy 20/11, 350 02 Cheb IČ: 00076899, DIČ: CZ00076899	Podpis zmocněnce zhotovitele:  TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb IČO : 2633 2671, DIČ : CZ2633 2671   www.tercom.cz
Datum: 29.4.2016	Datum: 29.4.2016