

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **78/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-24-1565

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

[REDACTED], č. autorizace 23904

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 78/ODO/2023, č. zhotovitele S21-24-1565, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov“ je změna ceny a termínu díla.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. a čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – při zakládání zdí bylo provedenou zkouškou v km 0,180 - 0,270 zjištěno a rozhodnuto o sanaci základové spáry, sanace části krajnice stávající vozovky a dále doplněny obrubníky u přílehlého objektu jako ochrana proti zatékání vody do objektu (odvodnění). Méněpráce je rozdíl mezi PDPS a RDS v tonáži výztuže opěrných zdí a v rámci RDS byla vypuštěna PE folie, která byla nahrazena vhodnou zeminou.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:

Vymezení lhůt dle smlouvy:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 7 dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 15.03.2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	200 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předpoklad předání staveniště dne:	15.03.2024
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	15.03.2024
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	200 dní + 31 dní (na provedení víceprací) od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

B. čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	9.252.849,37 Kč
21 % DPH	1.943.098,36 Kč
Cena vč. DPH	11.195.947,73 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-3.245,56 Kč
21 % DPH	-681,57 Kč
Cena vč. DPH	-3.927,13 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	9.249.603,81 Kč
21 % DPH	1.942.416,80 Kč
Cena vč. DPH	11.192.020,61 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 78/ODO/2023, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. 1.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu V Chebu dne dle elektronického podpisu

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.