

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 17.06.2024

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 41/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-248

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 87/MR/TÚ/2024

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: L [REDACTED]

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

korespondenční adresa: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zastoupena Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

při el. podpisu zastoupen Svatavou Wernerovou na základě plné moci

ze dne 1.7.2024

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant [REDACTED] ředitel ateliéru Karlovy Vary

email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS):

III/208 11 Silniční obchvat Olšová Vrata

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 41/ODO/2024 uzavřené dne 17.06.2024 a jejímu dodatku č. 1 uzavřeného dne 27.03.2025 (dále jen smlouva) na připravovanou stavební akci „**III/208 11 Silniční obchvat Olšová Vrata**“ (dále jen stavba). V současné době byl již odevzdán koncept projektové dokumentace stavby pro oba úseky.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu nutnosti vypracovat migrační studii jarního tahu obojživelníku v řešené lokalitě, jejíž dopracování vyplynulo z dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), se smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání čistopisu projektové dokumentace. Posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace je nutné z důvodu toho, že z migrační studie můžou vyplynout další požadavky nebo změny již navrženého technického řešení, které bude nutné zpracovat do konceptu projektové dokumentace.
2. Tímto dodatkem se upravuje článek III. Doba plnění smlouvy.

Původní znění čl. III. smlouvy:

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

úsek	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, po zpracování všech zapracovaných připomínek
úsek 1, 2	do 60 dnů od předání oznámení záměru, předpoklad 11/2025	do 30 dnů od písemné výzvy

Nové znění čl. III. smlouvy:

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

úsek	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, po zpracování všech zapracovaných připomínek
úsek 1, 2	do 60 dnů od předání migrační studie, předpoklad 06/2026	do 30 dnů od písemné výzvy

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA

předseda představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen
Svatavou Wernerovou
na základě plné moci ze dne 1.7.2024
PRAGOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace