

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **511/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **...../2016**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 116/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023
DIČ: CZ 70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
na základě plné moci ze dne 1.6.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13.12.2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
odpovědný pracovník: Blanka Makajová, funkce: technik přípravy staveb,
tel. 352 356 132, mobil: 602 473 332, e-mail: makajova.blanka@ksusk.cz

/dále jen objednatel/

2. **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Varnsdorf, Prašná 2324, PSČ 407 47
IČO: 28718836
DIČ: CZ 28718836
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3294606369/0800
Statutární zástupce: Jaroslav Zavadil (ČKAIT č. 0402189)
Tel: 607 930 191
E-mail: zavadil@sawconsulting.cz

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

**Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby
(DSP/PDPS)
„Modernizace mostu ev. č. 209 – 011b U Nového Sedla přes
železniční trat“**

Stále nedošlo k dohodě ve věci přeložení kabelu ve správě ČD Telematika, který je zavěšen na mostě ev. č. 209 – 011b. ČD Telematika nereaguje na dotazy ohledně řešení přeložky kabelu po dobu výstavby.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace. Tímto dodatkem č. 1 se mění tento článek smlouvy o dílo č. 511/ODO/2016 uzavřené dne 11.08.2016:

čl. III. Doba plnění:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Předání pracovní verze DSP/PDPS: | 06.04.2017 |
| • Předání čistopisu DSP/PDPS: | 18.04.2017 |
| • Ukončení předmětu plnění: | 18.04.2017 |

Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 511/ODO/2016:

Tento dodatek se uzavírá na základě nevyřešené přeložky kabelového vedení ČD Telematika.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ve Varnsdorfu dne: 20.2.2017

20 -02- 2017
V Sokolově dne:



S.A.W. Consulting s.r.o.

Prašná 2324
40747 Varnsdorf
IČ: 28718836 DIČ: CZ28718836

.....
Jaroslav Zavadil, DiS.
jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

.....
Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace