

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **720/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **61/2016**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 182/MR/TÚ/2016

## **Smluvní strany:**

- 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023  
DIČ: CZ 70947023  
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem  
na základě plné moci ze dne 1.6.2009  
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ze dne 13.12.2001  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek  
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  
odpovědný pracovník: Blanka Makajová, funkce: technik přípravy staveb,  
tel. 352 356 132, mobil: 602 473 332, e-mail: makajova.blanka@ksusk.cz

*/dále jen objednatel/*

- 2. PONTIKA s.r.o.**  
se sídlem: Karlovy Vary, Štúrova 352/15, PSČ 360 04  
IČO: 26342669  
DIČ: CZ26342669  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karlovy Vary  
Číslo účtu: 27-7368560227/0100  
Jednatel: Ing. Jan Procházka (ČKAIT 0300011)  
Tel: 353 228 240  
e-mail: pontika@pontika.cz

*/dále jen zhotovitel/*

## **Název akce:**

**Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby  
(DSP/PDPS)**

**„Modernizace mostu ev. č. 210 29 – 2 Sokolov“**

V souvislosti s neuspokojivými výsledky stavu nosné konstrukce na základě diagnostického průzkumu je navržena kompletní přestavba mostu. Tato skutečnost si vyžádá prodloužení termínu na zpracování projektu. Pro nové řešení je také rozhodující stanovisko Povodí Ohře, s.p., se kterým bude probíhat jednání.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace. Tímto dodatkem č. 1 se mění tento článek smlouvy o dílo č. 720/ODO/2016 uzavřené dne 10.11.2016:

### **čl. III. Doba plnění:**

- Předání pracovní verze DSP/PDPS: **03.05.2017**
- **Předání čistopisu DSP/PDPS:** **15.05.2017**
- Ukončení předmětu plnění: **15.05.2017**

### **Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 720/ODO/2016:**

Tento dodatek se uzavírá na základě neuspokojivého výsledku diagnostického průzkumu stavu nosné konstrukce mostu ev. č. 210 29 – 2.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Karlových Varech dne: 30.03.2017

V Sokolově dne: 28.03.2017

**Ing. Jan Procházka**  
jednatel společnosti  
PONTIKA s.r.o.

**Ing. Zdeněk Pavlas**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,