

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **2/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: Z-231046

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 2/ZPR/2023

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

mobil:

Odp. pracovník:

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **ROADFIN STAVBY s.r.o.**

se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

kontaktní adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Telefon:

Fax: -

E-mail:

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2/ODO/2023 a č. zhotovitele Z-231046, dále jen („smlouva“) na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá**“ je změna ceny a termínu díla. V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které vznikly v průběhu stavby a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. V., odst. 5.1 a čl. IV., odst. 4.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – na základě stanoviska geotechnika a projektanta stavby byly prodlouženy piloty o 1 metr hlouběji a byly přidány dvě piloty oproti PDPS, na každé opěře jedna. Dále došlo k navýšení výztuže cca o 25% oproti PDPS. Méněpráce obsahují zejména neprovedenou část štětovnic na objektu SO 201 (a její nahrazení vysvahovanými rampami) a kompletní neprovedení štětovnic na objektu SO 202.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	12.666.666,05 Kč
21 % DPH	2.659.999,87 Kč
Cena vč. DPH	15.326.665,92 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-22.097,19 Kč
21 % DPH	-4.640,41 Kč
Cena vč. DPH	-26.737.60 Kč

Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	12.644.568,86 Kč
21 % DPH	2.655.359,46 Kč
Cena vč. DPH	15.299.928,32 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 03.05.2023)
Lhůta pro zahájení stavebních prací	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí

předpoklad:	staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	122 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	03.05.2023
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	03.05.2023
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	122 dní + 14 dní (na provedení víceprací) od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 2/ODO/2023, zůstávají beze změny.

Tato smlouva je uzavíraná elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. 1.

V Sokolově

Ve Vejprnicích

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.