

Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

B. Harmonogram výstavby 2. etapy

rozšíření a rekonstrukce pavilonu B, spojovacího traktu AB a pavilonu A komunikace a zpevněné plochy, stavební úpravy dílny s garáží, doplňkové stavby, sadové úpravy a dočasné objekty		2024												2025													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. podetapa SO 02	SO 02 – Pavilon B, spojovací trakt AB stavební práce – rozsah prací dle přílohy B. Etapizace - 2. etapa – podetapa 2.1 (provoz kuchyně zachován do doby vytvoření náhradního gastra)								330 dní																		
	Pavilon B					*																					
	spojovací trakt AB (A2B1, A3B2)					*																					
	komplexní funkční zkouška dle PBŘ 1. podetapa																										
	přejímka stavebních prací pavilonu B a určené části AB																										
	kolaudace Pavilonu B a určené části traktu AB																										
2. podetapa SO 03	SO 03 – Pavilon A, spojovací trakt AB (A1B0) vč. kuchyně – rozsah prací dle přílohy B. Etapizace - 2. etapa – podetapa 2.2 (na B nastěhováno 26 klientů, provizorně na B1 administrativa a zázemí zaměstnanců)																370 dní										
	komplexní funkční zkouška dle PBŘ celková (včetně propojení s 1. etapou)																										
	přejímka stavebních prací zbývající části 2. etapy																										
	kolaudace zbývající části (zkušební provoz)																										
SO 04	Komunikace a zpevněné plochy (budou předávány po podetapách)																										
SO 05	Dílna s garáží - termín realizace bude stanoven na základě dohody mezi zhotovitelem stavby a zadavatelem																										
SO 06	Doplňkové stavby - termín realizace bude stanoven na základě dohody mezi zhotovitelem stavby a zadavatelem																										
SO 07	Sadové úpravy, zavlažovací systém - termín realizace bude stanoven na základě dohody mezi zhotovitelem stavby a zadavatelem																										
SO 08	Dočasné objekty pro zajištění provozu DZR Matyáš - vybudování / odstranění																										
Jiní dodavatelé - součinnost	Interiérové vybavení																										
	Zdravotnické vybavení																										
	Gastronomického vybavení																										
	Orientační systém																										
DZR Matyáš	vyklizení Pavilonu B a určené části AB			*																							
	vyklizení Pavilonu A a zbývající části AB					*																					
	nastěhování do Pavilonu B a určené části AB																										
	nastěhování do Pavilonu A a zbývající části AB																										
Poznámka		*	Vnitřní prostory budou předávány postupně v závislosti na jejich vyklizení (bude upřesněno v realizačním harmonogramu, který bude vzájemně odsohlasen objednatelem a zhotovitelem)																								