

INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA ŠILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ALGON a.s., RINGHOFFEROVA 1/115, 155 21 PRAHA 5 IČ: 17226741   telefon: 725 820 289   e-mail dominik.zyka@algongabiony.cz   http://www.algon.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO				
	VYPRACOVAL: ING. DOMINIK ZÝKA	ÚČEL PD	DUSP, PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0300815)
		DATUM	01 / 2024	ING. MICHAEL NOHEJL
	KRAJ: KARLOVARSKÝ	MĚŘÍTKO	DLE PŘÍLOH	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŽLUTICE (797 766)		FORMÁT	297 x 210	
STAVBA:	II/205 SANACE OPĚRNÉ ZDI ŽLUTICE		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		E	

## ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

### Technická zpráva

#### OBSAH:

<b>1</b>	<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....</b>	<b>2</b>
1.1	Stavba .....	2
1.2	Objednatel .....	2
1.3	Zhotovitel dokumentace .....	2
<b>2</b>	<b>ÚVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ČLENĚNÍ OBJEKTŮ STAVBY .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU.....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>MOŽNOST PŘIPOJENÍ ZS NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.....</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ .....</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>POSTUP VÝSTAVBY.....</b>	<b>4</b>
<b>9</b>	<b>POSTUP REALIZACE .....</b>	<b>4</b>
<b>10</b>	<b>POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY.....</b>	<b>5</b>
<b>11</b>	<b>OCHRANNÁ PÁSMA OBJEKTŮ, STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, KOMUNIKACÍ A ŽELEZNIC... 5</b>	
11.1	Hluk.....	5
11.2	Ochrana povrchových a podzemních vod .....	6
11.3	Emise .....	6
11.4	Prašnost.....	6
11.5	Vibrace.....	6
11.6	Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem .....	6
<b>12</b>	<b>LHŮTA VÝSTAVBY - TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ.....</b>	<b>7</b>
<b>13</b>	<b>SOUVISEJÍCÍ INVESTICE .....</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>ČASOVÝ POSTUP LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .....</b>	<b>7</b>
<b>15</b>	<b>BOZP .....</b>	<b>7</b>

---

## II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice

---

(Zásady organizace výstavby)

### 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

#### 1.1 Stavba

Název stavby: II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice  
Druh komunikace: Silnice II. třídy  
Kraj: Karlovarský  
Obec: extravilán obcí Stříbrná a Bublava  
Katastrální území: Žlutice (797 766)  
Druh stavby: Rekonstrukce komunikace II. třídy

#### 1.2 Objednatel

Název: Správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.  
Adresa: Chebská 282, 356 04 Sokolov  
IČO: 709 47 023  
Zastoupena: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitel

#### 1.3 Zhotovitel dokumentace

Název: ALGON a.s.  
Adresa: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
IČO : 17226741  
Zástupce ve věcech obchodních a technických: Ing. Michael Nohejl  
Hlavní inženýr projektu: Ing. Michael Nohejl  
Vypracoval: Ing. Dominik Zýka

## 2 ÚVOD

Stavba řeší v extravilánu mezi obcemi Žlutice a Chýše rekonstrukci komunikace v místě propadlé krajnice. Projekt řeší novostavbu opěrné zdi v délce 24,0 m. Opěrná zeď je železobetonová úhlová zeď podporována dvojicí řad mikropilot.

V místě bude po dobu realizace řízena doprava světelnou signalizací. Průjezdny pruh bude mít minimální šířku 2,75 m.

## 3 ČLENĚNÍ OBJEKTŮ STAVBY

S ohledem na rozsah stavby a předpokládaný rozsah stavebních prací není stavba dělena na stavební objekty.

## 4 ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU

Po dobu realizace stavby bude provoz řízen světelnou signalizací. Předpokládaný rozsah staveniště v podélném směru je cca 50 – 60 m včetně základních potřeb stavby (zařízení staveniště).

Po dobu realizace bude zachován jeden průjezdny pruh šířky minimálně 2,75 m.

## 5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Na úrovni zpracování této dokumentace není zařízení staveniště navrhováno. S ohledem na předpokládaný rozsah prací se neuvažuje s nutností budovat rozsáhlé zařízení staveniště.

Zařízení staveniště si dle potřeby zajistí dodavatel stavby. Odsouhlasení umístění ZS je záležitostí dodavatele stavby v konkrétním termínu realizace.

Zemní a demoliční materiál (přebytečný) bude průběžně odvážen na řízenou skládku s potřebným oprávněním, která bude přesně určena až po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Materiál pro stavbu bude průběžně dovážen dle postupu výstavby. V případě potřeby si dodavatel stavby zajistí meziskládku v potřebném rozsahu.

## 6 MOŽNOST PŘIPOJENÍ ZS NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

S ohledem na rozsah a umístění stavby se nepředpokládá napojení na stávající rozvody sítí technického vybavení. Vznik odpadních vod v průběhu stavby se nepředpokládá (mimo WC – chemická), dešťové vody budou vsakovány v okolním terénu.

Jestliže dodavatel stavby dle zvolené technologie provádění bude potřebovat připojení na stávající rozvody sítí technického vybavení, je nutné si zajistit konkrétní odběrná místa s jednotlivými správci.

### 7 PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ

Při provádění stavebních prací je nutné postupovat dle platných právních předpisů, ustanovení ČSN a dle vyjádření vlastníků / správců inženýrských sítí. Během realizace stavby je potřeba dbát na provádění řádné ochrany inženýrských sítí a dodržet požadavky správců.

**Poloha inženýrských sítí uvedených v situačních výkresech je pouze orientační.**

Před zahájením stavby je požadováno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území. Vytýčení zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s jejich správcí. V místě stávajících inženýrských sítí je požadováno veškeré výkopové práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.

Hloubky uložení inženýrských sítí jsou stanoveny na základě ČSN 73 6005, tab. B1, a proto je nutné je brát pouze jako orientační. Případné střety budou řešeny při vlastní realizaci stavby, po zjištění skutečného stavu. Zpracovatel PD nenese odpovědnost za náklady vzniklé nezbytnými úpravami PD vyplývajících ze skutečné polohy podzemního vedení sítí technického vybavení.

Případné střety s trasou podzemních sítí budou řešeny TDI a projektantem v rámci autorského dozoru po zjištění skutečného stavu v rámci realizace stavby (vytyčení stavby a vytyčení sítí).

### 8 POSTUP VÝSTAVBY

Před zahájením stavebních prací je nezbytné provést:

- přechodnou úpravu dopravního značení (DIO) a zabezpečení staveniště
- vytýčení inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, popř. provedení sond v rizikových místech

Vytýčení sítí na objednávku zajistí správce vedení. Veškeré práce je nutné koordinovat s přípravnými pracemi na stavbě.

V rámci vlastní stavby bude provedeno:

- realizace DIO a uzavírka komunikace
- vytvoření zařízení staveniště
- výstavba opěrné zdi
- rekonstrukce komunikace
- vyčistění a úprava stavbou dotčených ploch, odstranění zařízení staveniště
- odstranění DIO

### 9 POSTUP REALIZACE

Projekt předpokládá realizaci stavby v jednom stavebním kroku.

Závazný způsob provádění stavby stanoví investor v rámci zadávacího řízení, resp. dodavatel stavby ve výběrovém řízení, který si jej nechá odsouhlasit investorem stavby. Návrh

konkrétního uspořádání DIO, jeho projednání a zajištění stanovení je záležitostí dodavatele stavby v konkrétním termínu realizace. Orientačně je uvedeno v situaci ZOV.

### 10 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY

Pro dodavatele stavby jsou závazně platné obecné přepisy o ochraně přírody a životního prostředí, popř. stanovisko o hodnocení vlivů dle zákona č. 100/2001Sb., o *posuzování vlivů na životní prostředí*, §10 (bylo-li ke stavbě vydáno):

- Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanismů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. Zpracovat Havarijní plán. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat dle Havarijního plánu a neprodleně informovat dotčené státní orgány a organizace uvedené v Havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit pomocí odborné firmy.
- V případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zákona č. 20/1987Sb., o *státní památkové péči*, ve znění pozdějších předpisů. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.
- Zajistit údržbu silniční sítě, které bude využíváno jako příjezdových komunikací na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace do původního stavu.
- Při provádění stavebních prací je dodavatel stavby povinen dodržet hlukové a emisní limity dle příslušných právních předpisů (viz dále v textu).

Další požadavky na provádění:

- Je nutná ochrana stávajících vzrostlých dřevin v blízkosti stavby.
- Jednotlivé stavební činnosti budou vykonávat odborně způsobilé firmy a osoby.

### 11 OCHRANNÁ PÁSMA OBJEKTŮ, STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, KOMUNIKACÍ A ŽELEZNIC

Dle vyjádření správců sítí jsou v místě stavby žádné sítě.

#### 11.1 Hluk

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené výše uvedenými předpisy.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

---

## II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice

---

(Zásady organizace výstavby)

- Dodavatel stavby je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.
- Dodavatel stavby je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.
- Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB pro denní dobu a 45dB pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk.

### 11.2 Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Dodavatel stavby je povinen řídit se nařízením vlády č. 61/2003Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech*, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

### 11.3 Emise

Problematiku řeší zákon č. 218/1992Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991Sb., *o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami*. Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živíc, demolice objektů apod.

### 11.4 Prašnost

V průběhu provádění zemních prací je dodavatel stavby povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví dodavateli stavební úřad.

Během výkopových prací nesmí docházet ke znečišťování příjezdových komunikací. Dodavatel stavby je povinen zajišťovat jejich sjízdnost a pravidelnou údržbu. Veškeré plochy dotčené stavbou budou po akci vyčištěny od stavebních zbytků.

### 11.5 Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví příslušná platná vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

### 11.6 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem

Po dobu stavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se tato nekácí, a je nutno dodržet podmínky dané správcí sítí doložených v dokladové části PD. Ochrana vzrostlé zeleně je navržena lokálním obedněním vybraných stromů.

## II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice

(Zásady organizace výstavby)

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným územím, musí dodavatel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou souvisejí.

## 12 LHŮTA VÝSTAVBY - TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

V době zpracování PD (01/2024) není závazný termín realizace stavby stanoven.

V průběhu zpracování PD ve stupni DUSP/PDPS předpokládá objednatel dokumentace pro realizaci stavby následující termíny:

Zahájení:	v průběhu roku 2024
Etapizace a uvádění do provozu:	etapizace se nepřepokládá, stavba bude uvedena do provozu najednou
Dokončení stavby:	do dvou měsíců od zahájení stavby

Tyto termíny jsou pouze orientační a nelze je považovat za závazné.

Závazný termín realizace bude stanoven v rámci zadávacích podmínek stavby.

## 13 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

V době zpracování projektové dokumentace (01/2024) nebyly zpracovateli PD známo územně související stavby.

## 14 ČASOVÝ POSTUP LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby v samém závěru, tak aby nebránilo včasnému dokončení výstavby.

## 15 BOZP

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., *o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích*, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., *o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)*, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., *zákoník práce*, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li pro stavbu určen koordinátor BOZP (dle §14 odst.1 výše uvedeného zákona) je dodavatel stavby povinen poskytnout potřebnou součinnost a řídit se schváleným Plánem BOZP. Tímto není zproštěn zodpovědnosti za staveniště a za osoby na staveništi se nacházející.

---

## II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice

---

(Zásady organizace výstavby)

Přesáhne-li stavba:

- svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen doručit oznámení o zahájení prací na příslušný Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště dodavateli stavby (§15 odst.1 výše uvedeného zákona).

(Vzor formuláře pro oznámení je uveden v NV č. 591/2006Sb., příloha č. 4)

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, při práci v ochranném pásmu (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických rozvodů, apod.).

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, podzemní sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce v ochranném pásmu sítí technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a práce v tomto pásmu provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před zahájením prací si dodavatel stavby ověří platnost vyjádření jednotlivých správců.

V Chebu 01/2024

Vypracoval: Ing. Dominik Zýka

**Přílohy:**

# II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice

(Zásady organizace výstavby)

