

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. IV. a V. uzavřené smlouvy o dílo č. 2/ODO/2024. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, dochází ke změně doby plnění prováděného díla. Změna závazku spočívá v prodloužení termínu dokončení celého díla vyplývající z vyvolané nutnosti změny založení spodní stavby spočívající v zachycení kotevních sil (vodorovných i svislých) pomocí tížného bloku v kombinaci s pilotovým založením opěr.

V čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaného změnového listu ZL. č. 1, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 2. 2024, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek IV. Doba plnění

Původní znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 5. 2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	5 měsíců od předání a převzetí staveniště

Nové znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předání 1. 6. 2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	5 měsíců od předání a převzetí staveniště + 33 kalendářních dnů

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

Znění čl. V. odst. 5.1. se mění následovně:

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	13 933 054,18 Kč
21 % DPH:	2 925 941,52 Kč
Cena celkem vč. DPH:	16 858 995,56 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	2 001 400,54 Kč
21 % DPH:	420 294,11 Kč
Cena celkem vč. DPH:	2 421 694,65 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH:	15 934 454,72 Kč
21 % DPH:	3 346 235,64 Kč
Cena celkem vč. DPH:	19 280 690,21 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo č. 2/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově:

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.