

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 8/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/427

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 28/MR/TÚ/2025

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/13, 400 01 Ústí nad Labem

korespondenční adresa: Klíšská 1334/13, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zastoupena Ing. Lukášem Avenariusem, jednatelem společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant [REDACTED]

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

II/212 Statické zajištění silnice Luby

III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 8/ODO/2025 uzavřené dne 19.02.2025 (dále jen smlouva) s názvem **Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPS/PDPS): II/212 Statické zajištění silnice Luby a III/213 10 Statické zajištění silnice Třebeň – Nový Drahov.**
2. Tento dodatek se týká pouze akce **II/212 Statické zajištění silnice Luby** (dále jen stavba). V současné době je již odevzdán koncept projektové dokumentace stavby a probíhá inženýrská činnost.

II.**Předmět dodatku**

1. Z důvodu nutného projednání stavby se společností GasNet s.r.o. ohledně plynovodu dotčeného stavbou a nutnosti přepracování projektové dokumentace dle požadavků správce vedení, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání čistopisu projektové dokumentace v elektronické podobě. Posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace je nutné z důvodu toho, že z požadavků správce plynovodu vyplývají připomínky, které je nutné zapracovat do konceptu projektové dokumentace.
2. Tímto dodatkem se upravuje článek III. Doba plnění smlouvy.

Původní znění čl. III. smlouvy:**III.****Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zapracovaných připomínek
III/213 10 Třebeň – Nový Drahov	03/2025	16.06.2025	16.09.2025	17.10.2025	do 30 dnů od písemné výzvy
II/212 Luby	03/2025	30.06.2025	30.09.2025	11.11.2025	do 30 dnů od písemné výzvy

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí vyhotovení minimálně dvou variant návrhu řešení včetně ekonomického posouzení a předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů

4 – konceptem PD se rozumí jedno kompletní paré PDPZ/PDPS se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení o povolení záměru

5 – čistopisem PD se rozumí dodání finální verze PD PDPZ/PDPS v elektronické podobě včetně 3 výtisků koordinační situace v tištěné podobě

6 – čistopisem PD v tištěné podobě se rozumí 1 kompletní paré PDPZ/PDPS, včetně všech zapracovaných připomínek

Nové znění čl. III. smlouvy:**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zpracovaných připomínek
III/213 10 Třebeň – Nový Drahov	03/2025	16.06.2025	16.09.2025	17.10.2025	do 30 dnů od písemné výzvy
II/212 Luby	03/2025	30.06.2025	30.09.2025	12.01.2026	do 30 dnů od písemné výzvy

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí vyhotovení minimálně dvou variant návrhu řešení včetně ekonomického posouzení a předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů

4 – konceptem PD se rozumí jedno kompletní paré PDPZ/PDPS se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení o povolení záměru

5 – čistopisem PD se rozumí dodání finální verze PD PDPZ/PDPS v elektronické podobě včetně 3 výtisků koordinační situace v tištěné podobě

6 – čistopisem PD v tištěné podobě se rozumí 1 kompletní paré PDPZ/PDPS, včetně všech zpracovaných připomínek

**XI.
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- Tento dodatek má tři strany.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dnů od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Lukáš Avenarius
jednatel společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace