

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **511/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **...../2016**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 116/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023
DIČ: CZ 70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
na základě plné moci ze dne 1.6.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13.12.2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
odpovědný pracovník: Blanka Makajová, funkce: technik přípravy staveb,
tel. 352 356 132, mobil: 602 473 332, e-mail: makajova.blanka@ksusk.cz

/dále jen objednatel/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Varnsdorf, Prašná 2324, PSČ 407 47
IČO: 28718836
DIČ: CZ28718836
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3294606369/0800
Statutární zástupce: Jaroslav Zavadil (ČKAIT č. 0402189)
Tel: 607 930 191
email: zavadil@sawconsulting

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

**Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby
(DSP/PDPS)
„Modernizace mostu ev. č. 209 – 011b U Nového Sedla přes
železniční trať“**

V průběhu zpracování PD DSP/PDPS byly zjištěny problémy s přeložením kabelu ČD Telematika, který se na daném mostě nachází. ČD Telematika zásadně nesouhlasí s přeložkou kabelového vedení, a proto se hledá další varianta s ponecháním kabelové trasy s tím, že budou kabely ochráněny chráničkami skrz základové konstrukce, nebo bude provedena změna křídel na šikmá.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace. Tímto dodatkem č. 1 se mění tento článek smlouvy o dílo č. 511/ODO/2016 uzavřené dne 11.08.2016:

čl. III. Doba plnění:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Předání pracovní verze DSP/PDPS: | 15.02.2017 |
| • Předání čistopisu DSP/PDPS: | 28.02.2017 |
| • Ukončení předmětu plnění: | 28.02.2017 |

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 511/ODO/2016:

Tento dodatek se uzavírá na základě nesouhlasu s přeložením kabelového vedení ČD Telematika.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.


Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ve Varnsdorfu dne: 12 -12- 2016

V Sokolově dne: 12 -12- 2016



.....
Jaroslav Zavadil, DiS.
 jednatel společnosti



.....
Ing. Zdeněk Pavlas
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace