

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **309 /ODO/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 54/MR/SÚ/2017

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: Eva Janíčková, mob.: 724116672

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

kontaktní adresa: 28. Října 68b, 301 00 Plzeň

zastoupená Ing. Radkem Kozákem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Radek Kozák

Stavbyvedoucí: Ing. Radek Kozák tel.: 377 242 127

Telefon: 377 242 127

Fax: 377 382 118

E-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-6257230247/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: III/22137 Mariánská - Abertamská křižovatka

I.

Dodatek je uzavírán na žádost zhotovitele z důvodu změny týkajících se termínu zahájení a dokončení stavby.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Změna termínu zahájení a dokončení stavby je z důvodu, že nebylo vydáno rozhodnutí k dopravnímu opatření v potřebném termínu. Z uvedeného důvodu se tímto dodatkem č. 1 mění článek „IV. Doba plnění, odst. 4.1.“ této smlouvy takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

předpoklad květen 2017

Doba zahájení stavebních prací:

do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací:

31.7.2017

Lhůta pro předání a převzetí díla:

31.7.2017

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

předáno 23. 6. 2017

Doba zahájení stavebních prací:

16. 8. 2017

Lhůta pro dokončení stavebních prací:

30. 9. 2017

Lhůta pro předání a převzetí díla:

30. 9. 2017

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

31 -07- 2017

Dne :

Dne : 31.7.2017

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger

ředitel Krajské správy a údržby silnic,
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495/397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

za zhotovitele

Ing. Radek Kozák

zastupující společnost Rekoskov s.r.o.
při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

