

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **176/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/OR/2018

Článek I.

Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
telefon: +420 [REDACTED], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Petr Šťovíček, Irena Kroftová
telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č.ú [REDACTED], kód banky: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. „Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov – Lažany“

Vedoucí společník:

BERDYCH plus spol s.r.o.

IČO: 26373611

DIČ: CZ26373611

Sídlo: Pražská 1178/II,337 01 Rokycany

Sídlo / Místo podnikání: totožné se sídlem

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti
mobil [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti
mobil.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Doručovací adresa: totožná se sídlem

Společník:

ROADFIN STAVBY s.r.o

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Sídlo / Místo podnikání: totožné se sídlem

Osoby oprávněné zastupovat: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel společnosti

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“ –

Tímto Dodatkem č. 1 k SOD č. 176/ODO/2018 se upravují podmínky stavby: „**II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany**“. V souladu s § 222 odst. (2) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Změna závazku vyplývá z archeologického nálezu a průběhu výluky železniční trati ČD, která vedla náhradními autobusy přes stavbu modernizace silnice Smilov - Lažany. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla v článku IV. odst. 4.1.

článek IV odst. 4.1.

Původní znění:

- a) termín předání staveniště: do 10 dnů po písemné výzvě objednatele,
(předpoklad do 25. 02. 2018)
- b) termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště
- c) termín dokončení díla: do 8 měsíců od zahájení realizace díla
- d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla
- e) termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí díla

Nové znění dle Dodatku č. 1:

- a) termín předání staveniště: do 10 dnů po písemné výzvě objednatele,
(staveniště předáno 12. 05. 2018)
- b) termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště
- c) termín dokončení díla: do 8 měsíců od zahájení realizace díla
+ prodloužení o 46 dní
- d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla
- e) termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí díla

Dále se pak tímto dodatkem č. 1 k SOD č. 176/ODO/2018 mění osoba objednatele, která je oprávněna jednat ve věcech technických a k převzetí díla v článku I. odst. 1 a článku XIII. odst. 13.2:

článek I odst. 1.

Původní znění:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Petr Šťovíček, Irena Kroftová

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č.ú [REDACTED], kód banky: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

Nové znění:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Petr Šťovíček, Rostislav Kadlec

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č.ú [REDACTED], kód banky: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

článek XIII odst. 13.2.

Původní znění:

ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, Irena Kroftová

Nové znění:

ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, Rostislav Kadlec

Všechny články uzavřené smlouvy č. objednatele 176/ODO/2018 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. *žádost o posunutí termínu dokončení stavby*
2. *Harmonogram ze dne: 17.05.2018*
3. *Harmonogram ze dne: 19.11.2018*
4. *Potvrzení o provedení archeologického výzkumu + vyjádření k výlukám*

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Rokycanech, dne 30.11.2018

V Sokolově, dne 03.12.2018

Ing. Radek Kovář
Zmocněn jednat za sdružení s názvem
„Sdružení BERDYCH a ROADFIN,
Smilov – Lažany“

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282,
356 01 Sokolov

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

Ing. Martin Šrajber [redacted]

iny

Datum:

19.11.2018

Strana:

1 / 1

Akce: **II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany**Věc: **Žádost o posunutí termínu dokončení stavby**

Jako zhotovitel stavby „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“, Vás tímto žádáme o posunutí termínu dokončení stavby z následujících důvodů:

Z důvodu požadavku na zachování obslužnosti obce Brložec bylo nutné část stavby Úsek 1 realizovat až po zprovoznění části stavby Úsek 3 a Úsek 5.

Dne 30.5.2018 podal zhotovitel žádost o povolení úplné uzavírky komunikace dle návrhu DIO. Tento návrh byl na jednání dne 14.6.2018 ze strany Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary zamítnut s tím, že je nutné řešit jinou objízdnou trasu pro nákladní automobily po silnicích II/198, I/6, II/205 a II/193. Z důvodu souběžně probíhající stavby na silnici II/198 bylo možno tuto objízdnou trasu použít až po dokončení stavebních prací v 08/2018. Úplná uzavírka komunikace byla stanovena od 11.8.2018.

Při provádění zemních prací pro opěrnou gabionovou zeď byly v km cca 6,550 byl odkryt archeologický nález. Práce byly dne 15.8.2018 okamžitě zastaveny. Následný archeologický průzkum probíhal do 21.9.2018 (zpoždění stavby 37 dní).

V termínu od 3.9.2018 do 4.10.2018 probíhala na blízké železniční trati výluka ČD s tím, že přepravní autobusové trasy byly vedeny stavbou. Intenzita dopravních spojů se zvýšila o cca 16 spojů. Tato výluka nebyla se zhotovitelem projednána ani o ní nebyl předem informován. Častější průjezdy autobusů zdržovaly stavbu a bylo nutné některé stavební práce posunout do doby po ukončení výluk (reálné zpoždění stavby 9 dní).

Z výše uvedených důvodů došlo ke zpoždění stavby a tím i k posunutí termínu provedení Úseku 1 (Smilov – Brložec) do nevhodných klimatických podmínek. Žádáme Vás o posunutí termínu dokončení stavby o 46 dní.

Příloha: potvrzení o provedení archeologického výzkumu

potvrzení o konání výluk ČD

původní harmonogram stavby

upravený harmonogram stavby

S přátelským pozdravem

BERDYCH plus spol. s r.o.

Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

tel.: +420 371 723 968, fax: +420 371 729 626

IČO: 26373611, DIČ: CZ26373611

Ing. Radek Kovář

jednatel společnosti

Sdružení BERDYCH a

Smilov-Lažany

FIN

19.11.2018

19.11.2018

17.05.2018

17.05.2018



Západočeský institut pro ochranu
a dokumentaci památek

West Bohemian Institute for
Heritage Resource Management

Institut je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
Kraje
Chebská 282.
356 04 Sokolov

Potvrzení o provedení archeologického výzkumu

- Smilov-Lažany, Brložec - rekonstrukce silnice, parc.č. 170/20, 170/3, 159 a 657; úsek č.3

Plzeň 14.11.2018

vytiskuje: Zykmondová


Společnost ZIP o.p.s., se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň, IČ: 26324105, zastoupená Mgr. Radkem Širokým, Ph.D. – ředitelem společnosti, tímto potvrzuje, že na akci:

„Smilov-Lažany, Brložec - rekonstrukce silnice, parc.č. 170/20, 170/3, 159 a 657; úsek č.3“

byl proveden záchranný archeologický výzkum. Výzkumné práce probíhaly v období od 16.8.2018 formou dohledu a od 4.9.2018 byl zahájen záchranný archeologický výzkum na zjištěné pozitivní lokalitě. Výzkumné práce v terénu byly zakončeny dne 21.9.2018.

Výsledky výzkumu budou zpracovány v závěrečné nálezové zprávě.

S pozdravem



Mgr. Radek Široký, Ph.D.

ZIP o.p.s.

martin.s

From: Zeli

Sent: Tue

To: martin

Cc: Kasp

Wunscher

Subject: F

Dobrý de

za SZDC, s.o. OR Ústí nad Labem potvrzují konání výlukových prací podle ROV 73319 etapa A v úseku Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou v termínu od 3.9. do 4.10. 2018 s využitím náhradní autobusové dopravy.

Děkuji

S pozdravem

Vladimír Zelinka

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

inženýr železniční dopravy,
oddělení výluk,
úsek provozu infrastruktury

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary

www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka