

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **708/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **18UL21004**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 240/MR/TÚ/2018

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,

tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. Valbek, spol. s r. o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,

Středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem,

IČO: 48266230, DIČ: CZ 48266230,

zastoupená: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem Střediska Ústí nad Labem,

zplnomocněným plnou mocí ze dne 11. 01. 2018,

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,

číslo účtu: [REDACTED],

tel.: [REDACTED], e-mail: info.usti@valbek.cz,

odpovědný zpracovatel: Ing. Petr Hladík, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

Modernizace mostů v Karlovarském kraji (2)

Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 708/ODO/2018 (dále jen smlouva), dne 17.03.2019 dodatek č. 1 ke smlouvě. Z důvodu nevyhovujících výsledků stavu mostů daných zpracovanou diagnostikou a vyvolaným požadavkem na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) u mostů ev.č. 198-035 Teplá a ev.č. 222-015 Mírová, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. a IV. smlouvy, takto:

Původní změnění

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2018
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a :	11. 03. 2019
• Předání čístopisu DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a:	29. 03. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	10. 06 .2019
• Předání čístopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	28. 06 .2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	30. 08. 2019
• Předání čístopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	13. 09. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	11. 11. 2019
• Předání čístopisu DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	29. 11. 2019
• Předpokládaný termín ukončení prací PD:	29. 11. 2019

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	1.499.400,- Kč
21 % DPH :	314.874,- Kč
Cena s DPH :	1.814.274,- Kč

2. Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných mostních objektech:

<i>mostní objekt:</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Modernizace mostu ev.č. 213 – 001a Křižovatka	343.700,- Kč	415.877,- Kč
Modernizace mostu ev.č. 198 – 035 Teplá	406.000,- Kč	491.260,- Kč
Modernizace mostu ev.č. 212 4 – 1 Foglův Mlýn	350.700,- Kč	424.347,- Kč
Modernizace mostu ev.č. 222 – 015 Mírová	399.000,- Kč	482.790,- Kč

3. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle

rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatného mostního objektu.

4. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
5. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Nové znění

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2018
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a :	13. 05. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a:	31. 05. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	10. 07 .2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:	31. 07 .2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	30. 08. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:	13. 09. 2019
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	11. 11. 2019
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:	29. 11. 2019
• Předpokládaný termín ukončení prací PD:	29. 11. 2019

IV. Cena za dílo

6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :		1.563.800,- Kč
21 % DPH :		328.398,- Kč
Cena s DPH :		1.892.198,- Kč

7. Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných mostních objektech:

<i>mostní objekt:</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Modernizace mostu ev.č. 213 – 001a Křižovatka	343.700,- Kč	415.877,- Kč
Modernizace mostu ev.č. 198 – 035 Teplá	428.400,- Kč	518.364,- Kč
Modernizace mostu ev.č. 212 4 – 1 Foglův Mlýn	350.700,- Kč	424.347,- Kč
Modernizace mostu ev.č. 222 – 015 Mírová	441.000,- Kč	533.610,- Kč

8. Fakturace předmětu díla:
- c) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 - d) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatného mostního objektu.
9. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
10. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 12.06.2019

v Sokolově dne 18.06.2019

.....
Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem
Valbek, spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 11.01.2018

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele