

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 342/ODO/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-19-1165

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 135/MR/SÚ/2019

Oprava opěrné zdi silnice III/21213 Podlesí

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ 28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB, a.s. nebo RFB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED] nebo [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], příprava DaIS, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 342/ODO/2019 a číslo zhotovitele S21-19-1165, uzavřené dne 12.06.2019, takto:

Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červen 2019
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. července 2019
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 14. srpna 2019

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červen 2019
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. srpna 2019
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 10. září 2019

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je obdržení Dopravně inženýrského opatření 02.07.2019 s platností od 08.07.2019. Vzhledem ke skutečnosti nebylo možné zahájit stavbu opěrné zdi na silnici III/21213 v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech a nově stanoveném harmonogramu prací.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 342/ODO/2019 – dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 342/ODO/2019 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 1 se sepisuje v elektronickém vyhotovení, které obdrží obě strany.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 342/ODO/2019 a číslo zhotovitele S21-19-1165, uzavřené dne 12.06.2019, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

07.08.2019

02.08.2019

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Petr Študlar

předseda představenstva
ALGON, a.s.