

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **165/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SOD1908**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/ZPR/2019

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Vladimír Krystyn**

se sídlem v Dalovicích, Horní 94, PSČ 362 63

kontaktní adresa: Horní 94, 362 63 Dalovice

zastoupená Vladimírem Krystynem, majitelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Vladimír Krystyn, tel.: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: Vladimír Krystyn, tel.: [REDACTED]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED] – tel. [REDACTED]

Telefon: [REDACTED], Fax: ----

E-mail : krystyn@krystyn.eu

IČO: 49767542

DIČ: CZ7205231913

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku ŽÚ/F/2891/2001 ev. Číslo 340300-37116-00

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 165/ODO/2019 (SOD1908) na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 22127-11 Velichov**“ je změna ceny díla a změna záruční doby v konkrétní položce.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se snižuje o zjištěné méněpráce, které jsou vyšší jak zjištěné vícepráce. Méněpráce obsahují nevybudování provizorní lávky, slevu z mostního zábradlí a neprovedené obsypy potrubí a objektů se zhutněním. Vícepráce obsahují zbudování provizorního chodníku pro pěší, nákup zeminy a šterkodrti, podpěra stávající klenby a betonové patky pro podpěru. Dále dochází ke změně odst. IX, čl. 9.1. této smlouvy, a to v konkrétní položce: Zábradlí mostní se svislou výplní, kde záruční doba činila 60 měsíců a nově se stanovuje na 84 měsíců.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	9.461.787,00 Kč
21 % DPH	1.986.975,27 Kč
Cena vč. DPH	11.448.762,27 Kč

Cena způsobilých výdajů dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-23.570,20 Kč
21 % DPH	-4.949,74 Kč
Cena vč. DPH	-28.519,94 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	9.438.216,80 Kč
21 % DPH	1.982.025,52 Kč
Cena vč. DPH	11.420.242,32 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IX. Záruční doba, odpovědnost za vady, čl. 9.1

Původní ustanovení dle SOD:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla, běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na isolační souvrství a na kryt vozovky, 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy.

Nové ustanovení dle dodatku č. 1:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla, běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na isolační souvrství a na kryt vozovky, 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem a 84 měsíců na zábradlí mostní se svislou výplní** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 165/ODO/2019, č. zhotovitele SOD1908 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Oceněné změny- vícepráce a méněpráce
2. Nákupní lístky

Dne: 30.09.2019

Dne: 30.09.2019

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Vladimír Krystyn
majitel



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: TÚ_2016_054 - Modernizace mostu ev.č. 221 27-11 Velichov

Rozdílová cena
OC+DPH: -23 570,20
-28 519,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201 vícepráce	přípočet	384 001,50	80 640,32	464 641,82
SO 201 méněpráce	odečet	407 571,70	85 590,06	493 161,76

VLADIMÍR KRYSTYN

Horní 94, 362 63 Dalovice

IČ 49767542 DIČ: CZ7205231

Se změnou souhlasí

Za zhotovitele : Vladimír Krystyn

Za objednatele : Bc. Tomáš Kesl

Za stavební dozor : ing. Alexandr Veličkin

Za autorský dozor : Jaroslav Zavadil DiS

Stavba silniční
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

S.A.W. Consulting s.r.o.

