

Veřejná zakázka:
„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 239/ODO/2019 č. 1514.9060692MZA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

[REDACTED]
telefon: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

2. „Společnost II/208 Hlinky – Bochov“

Společník 1 (správce)

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Sídlo: Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,
ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ [REDACTED] ředitel závodu Karlovy Vary,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e-mail: [REDACTED]

➤ [REDACTED] provozně-obchodní náměstek,

[REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: [REDACTED]

[REDACTED]

telefon: 737 257 263 [REDACTED]

Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

Společník 2

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.5.2019 takto:

Článek I. Smluvní strany

V článku I. Smluvní strany odst. 2 se mění:

- u společníka 1 (správce) sídlo firmy a číslo účtu:
**U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
115-9518260297/0100**
- u společníka č. 2 se mění sídlo firmy:
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

V odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1 - 7, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Seznam ZBV č. 1 - 7:

ZBV č. 1 – SO 101 – sanace pláně
ZBV č. 2 – SO 102 – sanace pláně
ZBV č. 3 – SO 103 – sanace pláně
ZBV č. 4 – SO 102 - PAU
ZBV č. 5 – SO 103 - PAU
ZBV č. 6 – SO 102 - skládkovné
ZBV č. 7 – SO 103 - skládkovné

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	107 179 684,53 Kč
21 % DPH	22 507 733,75 Kč
Cena celkem vč. DPH:	129 687 418,28 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH:	9 051 094,83 Kč
21 % DPH	1 900 729,91 Kč
Cena celkem vč. DPH:	10 951 824,74 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1,2:

Cena celkem bez DPH:	116 230 779,36 Kč
21 % DPH	24 408 463,67 Kč
Cena celkem vč. DPH:	140 639 243,03 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:

ZBV č. 1 až 7.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 239/ODO/2019, č. zhotovitele 1514.9060692MZA a jejího dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Karlových Varech, dne 9.6.2020

V Sokolově, dne 23.6.2020

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

V Karlových Varech, dne 19.6.2020

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.