

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **4/ODO/2020**
Číslo smlouvy zhotovitele: **20012-01-D01**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 258/MR/TÚ/2019

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED], vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,
tel. [REDACTED], email. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- 4roads s.r.o.**
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ 160 00
IČO: 06327354
DIČ: CZ 06327354
zastoupena Ing. Janem Semerádem, jednatelem společnosti
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný projektant [REDACTED]
email: [REDACTED], mob. [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad**

V rámci zadávacího řízení č. 258/MR/TÚ/2019, které proběhlo v 01/2020, byl vybrán účastník s nejnižší nabídkovou cenou. Vzhledem k tomu, že tento účastník neposkytl součinnost směřující k uzavření smlouvy o dílo a odstoupil ze zadávacího řízení, zadavatel (objednatel) vyzval druhého účastníka v pořadí – zhotovitele.

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo č. 4/ODO/2020 (dále jen smlouva).

Dne 12.03.2020 byl vyhlášen nouzový stav kvůli pandemii koronaviru COVID-19.

Výše uvedeným došlo k prodloužení v zahájení přípravných a projekčních prací. Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku III. Doba plnění takto:

Původní znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předpoklad zahájení prací:** **02 / 2020**
- **Předání základní koncepce návrhu:** **29. 05. 2020**
- **Předání konceptu PD DUSP/PDPS:** **31. 07. 2020**
- **Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:** **31. 08. 2020**
- **Přepokládaný maximální termín ukončení prací:** **31. 08. 2020**

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Nové znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předpoklad zahájení prací:** **04 / 2020**
- **Předání základní koncepce návrhu:** **31. 07. 2020**
- **Předání konceptu PD DUSP/PDPS:** **30. 09. 2020**
- **Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:** **30. 10. 2020**
- **Přepokládaný maximální termín ukončení prací:** **30. 10. 2020**

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Praze dne: 02.07.2020

v Sokolově dne: 03.07.2020

.....
Ing. Jan Semerád
jednatel společnosti
4roads s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace