

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 05.02.2020

Číslo smlouvy objednatele: **5/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 802 00**

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED] vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,
tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- Pontex, spol. s r. o.**
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
korespondenční adresa: dtto
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný projektant: [REDACTED]
email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

- Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 7/ODO/2019 ze dne 05.02.2020 na akci „II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění.

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že firmy provádějící diagnostiku vozovky v době krize způsobené pandemií koronaviru Covid-19 přerušily provádění terénních prací s ohledem na omezení nařízená MZ ČR, nebyla diagnostika vozovky dokončena včas. Nebylo tedy možné v požadovaném termínu dokončit koncepci návrhu. Práce na diagnostice byly přerušeny v období 03. až 05.2020, celkem na dobu 2 měsíců.

III. Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

Původní znění:

- **Předání základní koncepce návrhu:** **13. 07. 2020**

Nové znění:

- **Předání základní koncepce návrhu:** **13. 09. 2020**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má dvě strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne: 26.6.2020

v Sokolově dne: 2.7.2020

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

V zastoupení podepsal **Ing. Petr Šťovíček**
technický náměstek