

Veřejná zakázka:
„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 352/ODO/2019 č. smlouvy u dodavatele 1514.9060703MZA

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy*

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [redacted]
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [redacted]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

2. „Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí“

Společník 1 (správce)

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,
ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

telefon: [redacted], e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

██████████, telefon: ██████████, e-mail: ██████████
██████████, mobil: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

- ██████████, ředitel závodu Karlovy Vary
telefon: ██████████, e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz
 - ██████████, provozně-obchodní náměstek
telefon: ██████████, e-mail: ██████████
- Hlavní stavbyvedoucí: ██████████, telefon: ██████████,
e-mail: ██████████

Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:

- ██████████, telefon: ██████████, e-mail: ██████████
- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: ██████████
telefon: ██████████, e-mail: ██████████
- Stavbyvedoucí: ██████████, telefon: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

č.ú.: ██████████

Společník 2

SMP CZ, a.s.

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jan Freudl,
místopředseda představenstva a Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Kontaktní osoba: ██████████, vedoucí střediska D1-16, e-mail:

██████████, tel: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: ██████████

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 2, kterým se mění čl. I, IV. a V. Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. I. odst. 2 u společníka č. 2 dochází ke změně osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních.

V čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy, dochází ke změně doby plnění prováděného díla. Změna závazku spočívá v prodloužení termínu dokončení celého díla vyplývající z posunu realizace přeložky NN a VN prováděné společností ČEZ Distribuce, a.s., z neumožnění provádění 1. a 2. etapy stavby současně na základě zamítavého stanoviska DI Policie ČR a v návaznosti na výskyt pandemie COVID-19 v rámci vyhlášení celorepublikového nouzového stavu.

V čl. V. odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 2, č. 3.1, č. 3.2, č. 3.3, č. 4, č. 5.1, č. 5.2, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 7. 2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany

Původní znění článku I. odst. 2:

„Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí“

Společník 1 (správce)

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,
ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

telefon: [REDACTED], e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

[REDACTED], telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

➤ [REDACTED], ředitel závodu Karlovy Vary

telefon: [REDACTED], e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

➤ [REDACTED], provozně-obchodní náměstek

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED], telefon: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:

➤ [REDACTED], telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

➤ Stavbyvedoucí: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

č.ú.: [REDACTED]

Společník 2**SMP CZ, a.s.**

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a Ing. Jan Freudl, člen představenstva

Kontaktní osoba: [REDAKCE], ředitel závodu Severozápad, e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Nové znění článku I. odst. 2:

„Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí“**Společník 1 (správce)****EUROVIA CS, a.s.**

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

telefon: [REDAKCE], e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

[REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], mobil: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

- [REDAKCE], ředitel závodu Karlovy Vary

telefon: [REDAKCE], e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

- [REDAKCE], provozně-obchodní náměstek

telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE]

Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:

- [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

- Stavbyvedoucí: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

č.ú.: [REDAKCE]

Společník 2**SMP CZ, a.s.**

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva a Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Kontaktní osoba: [REDAKCE], vedoucí střediska D1-16, e-mail:

[REDAKCE], tel: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

**Článek IV.
Doba plnění**

Původní znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 5. 2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	20 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Nové znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 5. 2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	20 měsíců + 188 dnů od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	98 740 847,62 Kč
21 % DPH:	20 735 578,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	119 476 425,62 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	1 158 266,46 Kč
21 % DPH:	243 235,96 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 401 502,42 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	99 899 114,08 Kč
21 % DPH:	20 978 813,96 Kč
Cena celkem vč. DPH:	120 877 928,04 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH:	13 414 665,07 Kč
21 % DPH:	2 817 079,66 Kč
Cena celkem vč. DPH:	16 231 744,73 Kč

Cena dle SoD + Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH:	113 313 779,15 Kč
21 % DPH:	23 795 893,62 Kč
Cena celkem vč. DPH:	137 109 672,77 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:

ZBV č. 2, č. 3.1, č. 3.2, č. 3.3, č. 4, č. 5.1, č. 5.2, č. 6, č. 7, č. 8, a č. 9.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvou č. objednatele 352/ODO/2019, č. zhotovitele 1514.9060703MZA zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele: 02.12.2020

Za objednatele:

V Karlových Varech, dne
Společník 1 (správce)
EUROVIA CS, a.s.

V Sokolově, dne 09.12.2020

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci

Ing. Jan Lichneger
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Společník 2
SMP CZ, a.s.

02.12.2020

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva

02.12.2020

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva