

Veřejná zakázka:

„III/221 29 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 499/ODO/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace
telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [redacted]
telefon: +420 [redacted], e-mail: [redacted]
telefon: +420 [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [redacted]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

2. Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem: Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice

kontaktní adresa: Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice

zastoupená: Zdeněk Mach, jednatel

Pavel Charvát, prokurista

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted], [redacted]

Hlavní stavbyvedoucí: [redacted], tel: [redacted]

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti: [redacted]

Tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČ: 28036166

DIČ: CZ28036166

Bankovní spojení: ČSOB

č.ú.: [redacted]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, C 22228

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. I., IV. a V. uzavřené smlouvy o dílo č. 499/ODO/2020. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. I. odst. 3 dochází ke změně osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

V čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy, dochází ke změně doby plnění prováděného díla. Změna závazku spočívá v prodloužení termínu dokončení celého díla vyplývající z vyvolané nutnosti statického zajištění stavební jámy pro osazení a následné zabezpečení výkopu pažením a následných doplňujících stavebních prací ke zvýšení bezpečnosti provozu dle podmínek schválených poskytovatelem dotace na tento projekt, viz Aktualizovaný harmonogram stavby, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

V čl. V. odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaného změnového listu ZL. č. 1, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany

V článku I. Smluvní strany odst. 3 se mění takto:

- Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

Článek IV. Doba plnění

Původní znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	01.06 2020
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	01. 06. 2020
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	153 dnů od předání a převzetí staveniště

Nové znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	01.06.2020
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	01.06.2020
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	153 + 53 + 7 dnů od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	11 325 307,98 Kč
21 % DPH:	2 378 314,68 Kč
Cena celkem vč. DPH:	13 703 622,66 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	2 198 395,17 Kč
21 % DPH:	461 662,95 Kč
Cena celkem vč. DPH:	2 660 058,15 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	13 523 703,15 Kč
21 % DPH:	2 839 977,63 Kč
Cena celkem vč. DPH:	16 363 680,81 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:

- ZL č. 1

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 499/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele: 15.06.2021

Pavel Charvát
prokurista
Komunikace Sokolov s.r.o.

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Přílohy:

1. Časový harmonogram
2. Rekapitulace změn – Soupis objektů s DPH