

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 247/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/015/21

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 9/ZPR/2021

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDAKCE] správní náměstek
odpovědný pracovník: [REDAKCE] vedoucí oddělení silniční správy (střed)

dále jen „objednatel“

a

2. **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**
se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
doručovací adresou Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni pod sp. zn. 1197, oddíl B
IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068
zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] ved. střed. Otovice - Nejdek,
stavbyvedoucí: [REDAKCE], vedoucí střediska Otovice - Nejdek,

dále jen „zhotovitel“

a společně s objednatelem jako „smluvní strany“



V souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku.

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci zemních prací pro zřízení šterkových drenů v odvodňovacím příkopu (dle návrhu geotechnika) byl v celém řešeném úseku odhalen mělce situovaný skalní masív. Navržené opatření geotechnikem tudíž není možno realizovat. Nově bude proveden mělký příčný šterkový odvodňovací dren v tělese komunikace a opraveny poškozené asfaltobetonové konstrukční vrstvy vozovky.

Méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. 2 (změna během výstavby).

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 247/ODO/2021, číslo zhotovitele 2/05/015/21, na veřejnou zakázku „II/208 Vodná – Hlinky“ je změna bodu 4.1. (článek IV. Doba plnění) a bodu 5.1. (článek V. Cena a platební podmínky):

Původní znění dle dodatku č.1:

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 06/2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) **Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 9. 2021**
- d) **Lhůta pro předání a převzetí Díla: 15. 10. 2021**

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení Díla dle tohoto dodatku k smlouvě činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	9 359 880,26 Kč
21 % DPH	1 965 574,85 Kč

Cena vč. DP **11 325 455,11 Kč**

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.



Nové znění:

IV. Doba plnění

- 4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 06/2021
- f) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 5. 11. 2021**
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 12. 11. 2021**

V. Cena a platební podmínky

- 5.2. Cena za provedení Díla dle tohoto dodatku k smlouvě činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	9 031 160,26 Kč
21 % DPH	1 896 543,65 Kč

Cena vč. DP	10 927 703,91 Kč
--------------------	-------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:

- Evidenční list změny stavby č. 2 (změna během výstavby)

V Sokolově dne: 14.10.2021

V Otovicích dne

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
zhotovitel

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
zhotovitel

