

DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 14/PS/2021

Číslo smlouvy příkazníka:

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená: Radomilem Havrdou, členem správní rady

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II. Název stavby

**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:
„II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“**

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento dodatek č.1 Příkazní smlouvy ze dne 22.02.2021, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem Dodatku č.1 Příkazní smlouvě č. 14/PS/2021 je změna prodloužení termínu zakázky a následná finanční odměna vypočítaná dle předloženého měsíčního rozpisu. Termín a následná finanční odměna je prodloužena do konce stavby. Předpokládaný termín 11/2021.

Původní znění článku IV.

Předpokládaná délka realizace díla: 5 měsíců od předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení realizace stavby: 1.4.2021
Předpoklad ukončení realizace stavby do: 31.08.2021

Nové znění článku IV.

Předpokládaná délka realizace díla: 8 měsíců od předání a převzetí staveniště, včetně přerušení stavby v 6. měsíci
Předpoklad zahájení realizace stavby: 1.4.2021
Předpoklad ukončení realizace stavby do: 30.11.2021

Článek V. Úplata, odst. 1:

Původní cena dle Příkazní smlouvy činí:

Cena bez DPH	157 500,00	Kč
DPH 21%	33 075,00	Kč
Cena včetně DPH	190 575,00	Kč

Cena dle Dodatku č.1

Cena bez DPH	63 000,00	Kč
DPH 21%	13 230,00	Kč
Cena včetně DPH	76 230,00	Kč

Cena dle Příkazní smlouvy + Dodatku č.1

Cena bez DPH	220 500,00	Kč
DPH 21%	46 305,00	Kč
Cena včetně DPH	266 805,00	Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 14/PS/2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

za příkazce

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

**Radomil
Havrda** Digitally signed by
Radomil Havrda
Date: 2021.11.01
13:55:41 +01'00'

za příkazníka

Radomil Havrda
člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.