

Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Kamenná 2, 350 02 Cheb

IČO: 00074268

DIČ: CZ 00074268

zastoupená: Mgr. Zbyňkem Illkem, ředitelem organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

IČO: 48035599

DIČ: CZ 48035599

bankovní spojení - číslo účtu: 169818406/0600 vedený u GE Money Bank a.s.

zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

se dohodli ve smyslu článku XXIII. odst. 23. 6. smlouvy o dílo na uzavření tohoto

**DODATKU Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“
(dále jen „smlouva“)**

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2014 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb**“ pod ev. č. zhotovitele S15-124-0010. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 3 z důvodu změny technického řešení a rozsahu díla, ke kterému došlo z důvodu dlouhého časového úseku mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby. Dodatek č.3 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 21 odst. 1 písmena d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 11, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 11, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, ze kterých vyplývá:

dodatek SOD č.3

ZL č.	popis ZL.	vícepráce	méněpráce	hodnota ZL
		JŘBU		final
ZL č.11	SLP - domácí telefon	8 605,25	3,00	8 608,25
ZL č.17	odečet kari sítí pro podlahové vytápění	0,00	-114 840,18	-114 840,18
ZL č.22	změna nátěru dřev.konstrukcí	188 198,93	-242 112,68	-53 913,75
ZL č.23	odečet nového klíčového trezoru	3 845,00	-17 663,00	-13 818,00
ZL č.24	změna svítidel	109 815,52	-124 776,18	-14 960,66
ZL č.25	zřízení předstěny SDK 5.NP	58 540,17	0,00	58 540,17
ZL č.29	změny silnoproud	15 817,45	-3 390,66	12 426,79
ZL č.30	změny silnoproud	30 819,49	0,00	30 819,49
ZL č.32	odečet pákového ovládání poz č.51	0,00	-14 839,20	-14 839,20
ZL č.33	odečet pemrl. Kamenných prvků	5 830,03	-14 046,02	-8 215,99
ZL č.34	vchodové dveře poz. č.3	55 647,00	0,00	55 647,00
ZL č.35	zateplení střešního výlezu	1 496,29	0,00	1 496,29
ZL č.36	odečet klempířských prací	23 388,00	-301 842,53	-278 454,53
ZL č.37	vícepráce 2.NP	25 289,00	0,00	25 289,00
ZL č.38	dopočet chybějících zábradlí	17 054,78	-3 398,97	13 655,81
ZL č.39	4.NP SDK podhled Ei 30	22 783,12	0,00	22 783,12
ZL č.40	změna SLP č.2	22 098,72	-16 991,10	5 107,62
ZL č.41	kování oken	19 637,94	-368,60	19 269,34
ZL č.42	SDK	49 999,34	0,00	49 999,34
ZL č.43	HSV 1.NP	38 384,00	0,00	38 384,00
ZL č.45	vícepráce 3.NP	17 910,00	0,00	17 910,00
ZL č.46	vícepráce 4.NP	20 742,00	0,00	20 742,00
ZL č.47	oprava fasády	175 647,99	-101 399,21	74 248,78
ZL č.48	změna dlažby č.m.151	8 632,59	-13 637,88	-5 005,29
ZL č.49	výškové úpravy schodišť	125 000,00	-90 000,00	35 000,00
ZL č.50	nátěry soklů přístavba	12 200,24	0,00	12 200,24
ZL č.51	dopočet kamenného portálu	49 628,25	0,00	49 628,25
ZL č.54	navýšení SK 2.NP	35 698,38	0,00	35 698,38
ZL č.56	SDK podhled míst. Č.151	2 997,00	0,00	2 997,00
ZL č.57	parapety přístavba	12 542,83	-3 848,29	8 694,54
ZL č.58	kamenné dlažby	14 848,15	-93 352,63	-78 504,48
vícepráce celkem		1 173 097,46		

méněpráce celkem	-1 156 504,13	
hodnota odsouhlasených změnových listů bez DPH		16 593,33
DPH 21%		3 484,60
hodnota odsouhlasených změnových listů vč. DPH		20 077,93

- B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady. Nový článek VI. **Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:**

VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 18.618.268,97,-Kč
DPH 21% 3.909.836,48,-Kč

Cena vč. DPH 22.528.105,45,-Kč
 (dále jen „cena za provedení díla“)

- C) Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- D) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- E) Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1006/09/15 ze dne 21.9.2015
- F) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnový list č. 11, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58

V Chebu dne: 25.9.2015

V Plzni dne 09.10.2015

.....

.....



57