

Evidenční list změny stavby

ZBV 5 - přeložka kabelů ČD Telematika

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 481/1	Číslo změny 5
Název objektu : SO 481 Přeložky kabelů ČD Telematika		

Obsah: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Krycí list - počet stran A4</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Změna soupisu množství</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Soupis prací se ZBV</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Zápis z jednání 07.11.2019</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Kalkulace nové položky</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Faktura ČD Telematika</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Vyjádření AD</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Vyjádření TDS</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> </table>	Krycí list - počet stran A4	1	Změna soupisu množství	1	Soupis prací se ZBV	2	Zápis z jednání 07.11.2019	5	Kalkulace nové položky	1	Faktura ČD Telematika	4	Vyjádření AD	1	Vyjádření TDS	1	Číslo příjemce paré <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">3</td><td>Stavební dozor</td></tr> </table>	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
Krycí list - počet stran A4	1																						
Změna soupisu množství	1																						
Soupis prací se ZBV	2																						
Zápis z jednání 07.11.2019	5																						
Kalkulace nové položky	1																						
Faktura ČD Telematika	4																						
Vyjádření AD	1																						
Vyjádření TDS	1																						
1	Objednatel																						
2	Zhotovitel																						
3	Stavební dozor																						

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je řešení kabelových tras, v definitivním stavu vedených po novém mostním objektu SO 223. Řešená problematika – v projektu PDPS nebyly přeložky kabelů řešeny s přerušením kabelových tras. Dle projektu PDPS v závislosti na vyjádření jednotlivých správců sítí (SŽDC TUDC, SSZT, ČD Telematika) byly zohledněny sdělené skutečnosti o rezervách v délkách kabelů a možnosti převěšení kabelových tras do kolejového lože nového mostu bez přerušení kabelů.

Uvedený záměr se po kontrole správců sítí stává v době realizace komplikovaný s ohledem na postupy jednotlivých stavebních etap, vzájemnou koordinaci a požadavky SŽDC. Požadavek na zavěšení kabelových tras vně mostu byl ze strany SŽDC SMT zamítnut.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	220 430 164,52 Kč	495 254,40 Kč	220 925 418,92 Kč	1,49%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
0,00 Kč	495 254,40 Kč	495 254,40 Kč	495 254,40 Kč	12,34%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10-05-2021	podpis	
Projektant (autorský dozor)	Ing. Robert Vorschneider	datum	17.5.2021	podpis	
TDS stavby	Ing. Jaroslav Tomíček	datum	14.5.21	podpis	
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17.05.2021	podpis	
Změny během výstavby - krycí list					vyhotovení číslo

**Evidenční list změny stavby
ZBV 6 - změna RDS SO 322**

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 322/1	Číslo změny 6
Název objektu : SO 322 Norné stěny sil. II/230		

Obsah:	Číslo paré	příjemce
Krycí list - počet stran A4	1	Objednatel
Změna soupisu množství	2	Zhotovitel
Soupis prací se ZBV	13	Stavební dozor
Zápis z místního šetření	3	
Sdělení projektanta AD	1	
Vyjádření TDS	1	
Upravené přílohy RDS	12	
Výpočet kubatury záhozu z lom.kamene	5	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je změna dokumentace RDS, s ohledem na skutečný stav zjištěný na stavbě. Při místním šetření byla zjištěna možná nefunkčnost navržených norných stěn, z důvodu dlouhodobého výskytu zvýšené hladiny podzemní/povrchové vody. Navržené norné stěny se nacházejí pod úrovní hladiny podzemní vody a z tohoto důvodu by byli nefunkční. Také koryto, které odvádí vody z NS č.1 a 2 do stávající vodoteče se nachází ve velmi hustém porostu a bažinatém terénu s těžkým přístupem techniky.

NS č. 1 a 2 – bude provedeno posunutí NS výše v proti směru toku navržených silničních příkopů , tak aby se výtok z NS nenacházel pod hladinou podzemní vody, za výtokem z NS bude zrušeno navržené koryto, které odvádělo vody z NS . 1 a 2 do stávající vodoteče a bude za každou NS vybudován kamenný zához z lomového kamene 10 - 20 kg v délce cca 5,0 m, který bude ohraničen kamennou patkou.

NS č. 3 – bude provedeno umístění NS výše v silničním příkopu tak, aby se nacházel výtok z NS nad hladinou podzemní vody. Za NS bude použito kamenného záhozu z lomového kamene 10 - 20 kg v délce cca 5,0 m a ohraničeno kamennou patkou.

NS č. 4 – Pro zajištění funkčnosti navrhuje projektant původní NS 4 zrušit a nahradit dvěmi novými NS, které budou situačně umístěny na obou stranách silnice v silničním příkopu před navrženým propustkem. Situačním posunem NS bude zajištěn výtok z NS ve vyšší výškové úrovni a NS nebude zaplavována hladinou spodní vody. Prostor příkopů NS bude opevněn dlažbou z lomového kamene tl 200 mm do betonové lože 100 mm (C25/30 XF3) a podkladu ze štěrkopísku. Za vyústěním propustku (SO 222) bude prostor vyústění opevněn kamenným záhozem z lomového kamene 10 – 20 kg v délce cca 5,0 m, v šířce opevňovaného límce propustku a ohraničeno kamennou patkou.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	220 925 418,92 Kč	39 813,54 Kč	220 965 232,46 Kč	1,50%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
-220 553,13 Kč	260 366,67 Kč	39 813,54 Kč	480 919,80 Kč	12,56%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10 -05- 2021	podpí
Projektant (autorský dozor)	Ing.Robert Vorschneider	datum	17.5.2021	podpí
TDI stavby	Ing.Jaroslav Tomiček	datum	14.5.21	podpí
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17. 05. 2021	podpí
Změny během výstavby - krycí list		vyhotovení číslo		

Evidenční list změny stavby

ZBV 7- sanace zemní pláně AZ a skutečné provedení SO 118

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu <p style="text-align: center;">118/1</p>	Číslo změny <p style="text-align: center;">7</p>
Název objektu : SO 118 Přeložka polní cesty v k.ú.Stanoviště		

Obsah: Krycí list - počet stran A4 1 Změna soupisu množství 3 Přehled nových položek 1 Soupis prací se ZBV 10 Sdělení projektanta AD 1 Vyjádření TDS 1 Nevyhovující zkoušky zemní pláně AZ 5 GP235/2020 zaměření zemní pláně 5 GP236/2020 zaměření štěrkodrti 5 GP239/2020 bilance zemních prací 3 GP241/2020 zaměření recyklátu 5 GP244/2020 zaměření ACO 16 5 GP268/2020 dlážděné plochy 6	Číslo příjemce paré 1 Objednatel 2 Zhotovitel 3 Stavební dozor
--	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny jsou skutečně provedené práce na objektu SO 118. Po provedení aktivní zóny dle odsouhlasené RDS byly provedeny zkoušky únosnosti a míry zhutnění zemní pláně, které nevyhověly požadovaným parametrům na Edef2 ≥ 30 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 $\leq 2,5$. Z tohoto důvodu geotechnik stavby doporučil provést sanaci aktivní zóny o min. mocnosti 0,6m za použití lomového kamene se zakalením. Navrhované řešení autorský dozor po konzultaci s TDS stavby odsouhlasil.

Veškeré realizované práce byly geoticky zaměřeny a změny vznikly jako doměrky na základě přiložených geodetických protokolů. Změny u jednotlivých položek popsány v Soupisu prací se ZBV.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)				
Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	220 965 232,46 Kč	517 521,47 Kč	221 482 753,93 Kč	1,74%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
-2 509,86 Kč	520 031,33 Kč	517 521,47 Kč	522 541,19 Kč	12,80%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10.05.2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	Ing. Robert Vorschneider	datum	14.5.2021	podpis
TDI stavby	Ing. Jaroslav Tomíček	datum	14.5.21	podpis
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17.05.2021	podpis
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo	

Evidenční list změny stavby

ZBV 8 - skutečné provedení SO 117

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 117/1	Číslo změny 8
Název objektu : SO 117 Přeložka lesních cest v k.ú.Stanoviště		

<p>Obsah:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Krycí list - počet stran A4</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Změna soupisu množství</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Soupis prací se ZBV</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Sdělení projektanta AD</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Vyjádření TDS</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>GP232/2020 zaměření zemní pláň</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>GP234/2020 zaměření šterkodrti</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>GP239/2020 bilance zemních prací</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>GP240/2020 zaměření recyklátu</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>GP243/2020 zaměření ACO 16</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>GP268/2020 dlážděné plochy</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> </table>	Krycí list - počet stran A4	1	Změna soupisu množství	2	Soupis prací se ZBV	9	Sdělení projektanta AD	1	Vyjádření TDS	1	GP232/2020 zaměření zemní pláň	7	GP234/2020 zaměření šterkodrti	7	GP239/2020 bilance zemních prací	3	GP240/2020 zaměření recyklátu	5	GP243/2020 zaměření ACO 16	5	GP268/2020 dlážděné plochy	6	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Číslo</td> <td style="text-align: center;">příjemce</td> </tr> <tr> <td colspan="2">paré</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	Číslo	příjemce	paré		1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
Krycí list - počet stran A4	1																																
Změna soupisu množství	2																																
Soupis prací se ZBV	9																																
Sdělení projektanta AD	1																																
Vyjádření TDS	1																																
GP232/2020 zaměření zemní pláň	7																																
GP234/2020 zaměření šterkodrti	7																																
GP239/2020 bilance zemních prací	3																																
GP240/2020 zaměření recyklátu	5																																
GP243/2020 zaměření ACO 16	5																																
GP268/2020 dlážděné plochy	6																																
Číslo	příjemce																																
paré																																	
1	Objednatel																																
2	Zhotovitel																																
3	Stavební dozor																																

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny jsou skutečně provedené práce na objektu SO 117. Veškeré realizované práce byly geoticky zaměřeny a změny vznikly jako doměrky na základě přiložených geodetických protokolů. Změny u jednotlivých položek popsány v Soupisu prací se ZBV.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	221 482 753,93 Kč	110 309,71 Kč	221 593 063,64 Kč	1,79%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
-10 919,12 Kč	121 228,83 Kč	110 309,71 Kč	132 147,95 Kč	12,86%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10.05.2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	Ing. Robert Vorschneider	datum	17.5.2021	podpis
TDI stavby	Ing. Jaroslav Tomíček	datum	14.5.21	podpis
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17.05.2021	podpis
Změny během výstavby - krycí list				vyhotovení číslo

Evidenční list změny stavby

ZBV 9 - skutečné provedení SO 116

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 116/1	Číslo změny 9
Název objektu : SO 116 Přeložka polních cest v k.ú.Drmoul		

<p>Obsah:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Krycí list - počet stran A4</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Změna soupisu množství</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Soupis prací se ZBV</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Sdělení projektanta AD</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Vyjádření TDS</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>GP231/2020 zaměření zemní pláň</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>GP232/2020 zaměření štěrkodrti</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>GP239/2020 bilance zemních prací</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>GP254/2020 zaměření recyklátu</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>GP255/2020 zaměření ACO 16</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>GP268/2020 dlažďené plochy</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> </table>	Krycí list - počet stran A4	1	Změna soupisu množství	2	Soupis prací se ZBV	10	Sdělení projektanta AD	1	Vyjádření TDS	1	GP231/2020 zaměření zemní pláň	3	GP232/2020 zaměření štěrkodrti	3	GP239/2020 bilance zemních prací	3	GP254/2020 zaměření recyklátu	3	GP255/2020 zaměření ACO 16	3	GP268/2020 dlažďené plochy	6	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Číslo</td><td style="text-align: center;">příjemce</td></tr> <tr><td>paré</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Stavební dozor</td></tr> </table>	Číslo	příjemce	paré		1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
Krycí list - počet stran A4	1																																
Změna soupisu množství	2																																
Soupis prací se ZBV	10																																
Sdělení projektanta AD	1																																
Vyjádření TDS	1																																
GP231/2020 zaměření zemní pláň	3																																
GP232/2020 zaměření štěrkodrti	3																																
GP239/2020 bilance zemních prací	3																																
GP254/2020 zaměření recyklátu	3																																
GP255/2020 zaměření ACO 16	3																																
GP268/2020 dlažďené plochy	6																																
Číslo	příjemce																																
paré																																	
1	Objednatel																																
2	Zhotovitel																																
3	Stavební dozor																																

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny jsou skutečně provedené práce na objektu SO 116. Veškeré realizované práce byly geoticky zaměřeny a změny vznikly jako doměrky na základě přiložených geodetických protokolů. Změny u jednotlivých položek popsány v Soupisu prací se ZBV.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	221 593 063,64 Kč	-7 712,38 Kč	221 585 351,26 Kč	1,79%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
-92 673,30 Kč	84 960,92 Kč	-7 712,38 Kč	177 634,22 Kč	12,95%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10.05.2021	podpis	
Projektant (autorský dozor)	Ing. Robert Vorschneider	datum	17.5.2021	podpis	
TDI stavby	Ing. Jaroslav Tomiček	datum	14.5.21	podpis	
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17.05.2021	podpis	
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo		

Evidenční list změny stavby**ZBV 10 - RDS SO 164 - doplnění SDZ na SO 103**

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 164/1	Číslo změny 10
Název objektu : SO 164 Trvalé dopravní značení ostatních komunikací		

Obsah:		Číslo příjemce
Krycí list - počet stran A4	1	paré
Změna soupisu množství	1	1 Objednatel
Soupis prací se ZBV	3	2 Zhotovitel
Sdělení projektanta AD	1	3 Stavební dozor
Vyjádření TDS	1	
RDS SO 164 - Situace okružní křižovatky SO 103	1	
Odsouhlasení dopravního značení DI PČR	2	
Doplnění SDZ - vyjádření PČR	5	
Stanovení místní úpravy provozu - doplnění	3	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny jsou skutečně provedené práce na objektu SO 164.
Na základě požadavku DI PČR ohledně zvýšení bezpečnosti silničního provozu na okružní křižovatce SO 103, byly do středového ostůvku okružní křižovatky doplněny 4 kusy dopravních značek Z3.
Z důvodu křížení cyklotrasy a sil. II/230 bylo na žádost Objednatele doplněno SDZ 2x P4 Dej přednost v jízdě a 2x A19 Cyklisté.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	221 585 351,26 Kč	19 200,00 Kč	221 604 551,26 Kč	1,80%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
0,00 Kč	19 200,00 Kč	19 200,00 Kč	19 200,00 Kč	-12,95%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10.05.2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	Ing. Robert Vorschneider	datum	14.5.2021	podpis
TDI stavby	Ing. Jaroslav Tomíček	datum	14.5.21	podpis
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17.05.2021	podpis
Změny během výstavby - krycí list		vyhotovení číslo		

Evidenční list změny stavby

ZBV 11 - skutečné provedení SO 103

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu <p style="text-align: center;">103/1</p>	Číslo změny <p style="text-align: center;">11</p>
Název objektu : SO 103 Okružní křižovatka sil.II/230 a III/211 4		

Obsah:	Číslo příjemce																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Krycí list - počet stran A4</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Změna soupisu množství</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Soupis prací se ZBV</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Sdělení projektanta AD</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>GP140/2019 zaměření konstrukčních vrstev</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>GP142/2019 zaměření obrub</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>GP143/2019 zaměření zemní pláň</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>GP144/2019 zaměření původní komunikace</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>GP146/2019 zaměření zemních prací</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>GP273/2020 zaměření ACO, sjezdů, dlažeb</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table>	Krycí list - počet stran A4	1	Změna soupisu množství	4	Soupis prací se ZBV	10	Sdělení projektanta AD	1	Vyjádření TDS	1	GP140/2019 zaměření konstrukčních vrstev	2	GP142/2019 zaměření obrub	2	GP143/2019 zaměření zemní pláň	2	GP144/2019 zaměření původní komunikace	2	GP146/2019 zaměření zemních prací	2	GP273/2020 zaměření ACO, sjezdů, dlažeb	2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">paré</td> <td style="width: 90%;">příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	paré	příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
Krycí list - počet stran A4	1																														
Změna soupisu množství	4																														
Soupis prací se ZBV	10																														
Sdělení projektanta AD	1																														
Vyjádření TDS	1																														
GP140/2019 zaměření konstrukčních vrstev	2																														
GP142/2019 zaměření obrub	2																														
GP143/2019 zaměření zemní pláň	2																														
GP144/2019 zaměření původní komunikace	2																														
GP146/2019 zaměření zemních prací	2																														
GP273/2020 zaměření ACO, sjezdů, dlažeb	2																														
paré	příjemce																														
1	Objednatel																														
2	Zhotovitel																														
3	Stavební dozor																														

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny jsou skutečně provedené práce na objektu SO 103. Veškeré realizované práce byly geoticky zaměřeny a změny vznikly jako doměrky na základě přiložených geodetických protokolů. Změny u jednotlivých položek popsány v Soupisu prací se ZBV.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	221 604 551,26 Kč	-102 397,29 Kč	221 502 153,97 Kč	1,75%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
-122 620,72 Kč	20 223,43 Kč	-102 397,29 Kč	142 844,15 Kč	13,02%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10.05.2021	podpis	
Projektant (autorský dozor)	Ing.Robert Vorschneider	datum	17.5.2021	podpis	
TDI stavby	Ing.Jaroslav Tomíček	datum	14.5.21	podpis	
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17.05.2021	podpis	
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo		

Evidenční list změny stavby

ZBV 12 - skutečné provedení SO 102

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu	Číslo změny
Název objektu : SO 102 Silnice II/230	102/1	12

<p>Obsah:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Krycí list - počet stran A4</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Změna soupisu množství</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Soupis prací se ZBV</td><td style="text-align: right;">13</td></tr> <tr><td>Sdělení projektanta AD</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Vyjádření TDS</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>GP193/2020 zaměření pláň v km 0,500-KÚ</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr><td>GP201/2020 zaměření štěrkodrtě v km 0,500-KÚ</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>GP207/2020 zaměření v km MZK 0,520-KÚ</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td>GP223/2020 zaměření pláň v km ZÚ-SO221</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>GP224/2020 bilance zemních prací celková</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>GP229/2020 zaměření štěrkodrtě v km ZÚ-SO221</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>GP237/2020 zaměření MZK v km ZÚ-SO221</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>GP252/2020 zaměření pláň, ŠD a MZK v km SO221-0,500</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>GP257/2020 zaměření ACO v km ZÚ-KÚ</td><td style="text-align: right;">23</td></tr> <tr><td>GP259/2020 zaměření ACP a ACL celkem</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>GP266/2020 zaměření svodidel</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>GP270/2020 zaměření příkopových žlabů</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> </table>	Krycí list - počet stran A4	1	Změna soupisu množství	4	Soupis prací se ZBV	13	Sdělení projektanta AD	1	Vyjádření TDS	1	GP193/2020 zaměření pláň v km 0,500-KÚ	18	GP201/2020 zaměření štěrkodrtě v km 0,500-KÚ	2	GP207/2020 zaměření v km MZK 0,520-KÚ	19	GP223/2020 zaměření pláň v km ZÚ-SO221	6	GP224/2020 bilance zemních prací celková	2	GP229/2020 zaměření štěrkodrtě v km ZÚ-SO221	6	GP237/2020 zaměření MZK v km ZÚ-SO221	6	GP252/2020 zaměření pláň, ŠD a MZK v km SO221-0,500	5	GP257/2020 zaměření ACO v km ZÚ-KÚ	23	GP259/2020 zaměření ACP a ACL celkem	5	GP266/2020 zaměření svodidel	2	GP270/2020 zaměření příkopových žlabů	2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Číslo</td><td style="text-align: center;">příjemce</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">paré</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Stavební dozor</td></tr> </table>	Číslo	příjemce	paré		1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
Krycí list - počet stran A4	1																																												
Změna soupisu množství	4																																												
Soupis prací se ZBV	13																																												
Sdělení projektanta AD	1																																												
Vyjádření TDS	1																																												
GP193/2020 zaměření pláň v km 0,500-KÚ	18																																												
GP201/2020 zaměření štěrkodrtě v km 0,500-KÚ	2																																												
GP207/2020 zaměření v km MZK 0,520-KÚ	19																																												
GP223/2020 zaměření pláň v km ZÚ-SO221	6																																												
GP224/2020 bilance zemních prací celková	2																																												
GP229/2020 zaměření štěrkodrtě v km ZÚ-SO221	6																																												
GP237/2020 zaměření MZK v km ZÚ-SO221	6																																												
GP252/2020 zaměření pláň, ŠD a MZK v km SO221-0,500	5																																												
GP257/2020 zaměření ACO v km ZÚ-KÚ	23																																												
GP259/2020 zaměření ACP a ACL celkem	5																																												
GP266/2020 zaměření svodidel	2																																												
GP270/2020 zaměření příkopových žlabů	2																																												
Číslo	příjemce																																												
paré																																													
1	Objednatel																																												
2	Zhotovitel																																												
3	Stavební dozor																																												

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny jsou skutečně provedené práce na objektu SO 102. Veškeré realizované práce byly geoticky zaměřeny a změny vznikly jako doměrky na základě přiložených geodetických protokolů. Změny u jednotlivých položek popsány v Soupisu prací se ZBV.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	221 502 153,97 Kč	-244 441,54 Kč	221 257 712,43 Kč	1,64%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
-590 460,81 Kč	346 019,27 Kč	-244 441,54 Kč	936 480,08 Kč	13,45%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10-05-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	Ing. Robert Vorschneider	datum	14.5.2021	podpis
TDI stavby	Ing. Jaroslav Tomiček	datum	14.5.21	podpis
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17. 05. 2021	podpis
Změny během výstavby - krycí list		vyhotovení číslo		V

Evidenční list změny stavby

ZBV 13 - změna odláždění pilířů SO 221

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 221/2	Číslo změny 13
Název objektu : SO 221 Most na sil.II/230 přes Kosový potok v km 0,445		

Obsah: Krycí list - počet stran A4 1 Změna soupisu množství 7 Soupis prací se ZBV 24 Sdělení projektanta AD 1 Vyjádření TDS 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Číslo</td> <td style="text-align: center;">příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">paré</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	Číslo	příjemce	paré		1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
Číslo	příjemce										
paré											
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Stavební dozor										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

V PDPS bylo navrženo odláždění pilířů P20 až P70 pod mostem dlažbou z lomového kamene do betonu a podkladní vstvy z kameniva, ohraničenou betonovými obrubami.

Mostní objekt se nachází v podmáčeném území lokálního biokoridoru, jehož stav odpovídá vysoké hladině spodní vody, s úrovní hladiny cca 0,2-0,5 m pod úrovní původního terénu. Provedení dlažby v zavodněném území s vysokou hladinou spodní vody je technologicky náročné. Dalším problémem by bylo založení tohoto odláždění na únosnou základovou spáru v bažinatém terénu, což by znamenalo značné vícenáklady.

AD navrhl zajistit okolí pilířů kamenným záhozem s balvanu velikosti 0,35-0,5 m, s hrubým srovnáním povrchu do přibližné roviny na požadované úrovni terénu, resp. 200-300mm pod úrovní terénu. Kamenný zához je proveden v ploše odpovídající původně navrženému zadláždění, min. do vzdálenosti 2,0m od obrysu pilířů.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	221 257 712,43 Kč	-296 987,68 Kč	220 960 724,75 Kč	1,50%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
-430 817,80 Kč	133 830,12 Kč	-296 987,68 Kč	564 647,92 Kč	13,71%

Zhotovitel	Marek Volák	datum	10-05-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	Ing. Robert Vorschneider	datum	17.5.2021	podpis
TDI stavby	Ing. Jaroslav Tomíček	datum	14.5.21	podpis
Objednatel	Irena Kroftová	datum	17. 05. 2021	podpis
Změny během výstavby - krycí list		vyhotovení číslo		

Evidenční list změny stavby

ZBV 14 - osvětlení okružní křižovatky SO 103

Název a číslo stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	Číslo objektu/ číslo změny objektu 103/2	Číslo změny 14
Název objektu : SO 103 Okružní křižovatka sil.II/230 a III/211 4		

Obsah: Krycí list - počet stran A4 1 Změna soupisu množství 4 Soupis prací se ZBV 11 Cenová nabídka Zhotovitele 14 Žádost Objednatele 1 Sdělení projektanta AD 1 Vyjádření TDS 1 PD - technická zpráva 10 PD - výpočet osvětlení 18 PD - situace 1 ČEZ Distribuce - souhlas s PD 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Číslo</th> <th style="text-align: left;">příjemce</th> </tr> <tr> <td>paré</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	Číslo	příjemce	paré		1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
Číslo	příjemce										
paré											
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Stavební dozor										

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Objednatele předložil Zhotovitel projektovou dokumentaci a cenovou nabídku na osvětlení okružní křižovatky SO 103, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)

Cena stavby dle SOD (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
217 691 686,06 Kč	220 960 724,75 Kč	1 223 423,43 Kč	222 184 148,18 Kč	2,06%
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných	Součet absolutních hodnot Změn kladných a záporných	Všechny změny ABS +/- %
0,00 Kč	1 223 423,43 Kč	1 223 423,43 Kč	1 223 423,43 Kč	14,27%

Zhotovitel	Marek Volák	datum 10-05-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	Ing.Robert Vorschneider	datum 14.5.2021	podpis
TDI stavby	Ing.Jaroslav Tomíček	datum 14.5.21	podpis
Objednatel	Irena Kroftová	datum 17.05.2021	podpis
Změny během výstavby - krycí list			vyhotovení číslo