PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2025 (I – ČÁST)

Popis prací	*DUBEN*	*KVĚTEN*	*ČERVEN*	*ČERVENEC*
SO 101 - OPRAVA LESNÍ CESTY (PĚŠINY)				
SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - I. Etapa				
SO 201 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI TŮNĚ				
SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MYSLIVNA				
SO 434 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODHOŘÍ				
SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ				
SO 701 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO				
SO 702 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO				
SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY		(KÁCENÍ NA VÝJIMKU)		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN3 - Zařízení staveniště				
VRN4 - Inženýrská činnost				
VRN7 - Provozní vlivy				
VRN9 - Ostatní náklady				
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - ST. ZAJIŠTĚNÍ SESUV II/606 - TŮNĚ KSÚS KK				
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - I. Etapa				

V předstihu zpracování plánu BOZP v realizaci

V předstihu určení TDS, Koordinátora BOZP

Oznámení OIP 8 dnů před zahájením stavby

V předstihu řešit povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky

Koordinace se stavbou "Statické zajištění sesuv II/606 - Tůně" KSÚS KK

Kácení stromů proběhne v termínu 05-06/2025 (výjimka po prohlídce ornitologa)

Řešit zabezpečení splaškové kanalizace a svahu - SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi Tůně

Koordinace se stavbou "Metropolitní síť"

V první fázi rok 2025 se bude stavět I. etapa související stavby - silnice II/606 KSÚS KK + SO 201 rek. opěrné zdi Tůně + související stavba KSÚS KK – Sesuv silnice II/606 Tůně.
V roce 2026 se bude stavět II. a III. etapa související stavby - silnice II/606 KSÚS KK.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2025 (II – ČÁST)

Popis prací	*SRPEN*	*ZÁŘÍ*	*ŘÍJEN*	*LISTOPAD*
SO 101 - OPRAVA LESNÍ CESTY (PĚŠINY)				
SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - I. Etapa				
SO 201 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI TŮNĚ				
SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MYSLIVNA				
SO 434 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODHOŘÍ				
SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ				
SO 701 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO				
SO 702 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO				
SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY - realizace 2026				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN3 - Zařízení staveniště				
VRN4 - Inženýrská činnost				
VRN7 - Provozní vlivy				
VRN9 - Ostatní náklady				
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - ST. ZAJIŠTĚNÍ SESUV II/606 - TŮNĚ KSÚS KK				
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - I. Etapa				

Zahájení II. etapy stavby cyklostezky

Koordinace se stavbou silnice "II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří" v úseku I. etapy cyklostezky

V předstihu řešit povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky

Technologická přestávka

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2026 (I – ČÁST)

Popis prací	*ÚNOR*	*BŘEZEN*	*DUBEN*	*KVĚTEN*	*ČERVEN*
SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - II. a III. etapa					
SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ					
SO 703 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO - TŮNĚ					
SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY					
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					
VRN3 - Zařízení staveniště					
VRN4 - Inženýrská činnost					
VRN7 - Provozní vlivy					
VRN9 - Ostatní náklady					
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - II. a III. Etapa					

V předstihu řešit aktualizaci povolení dopravního omezení, zvláštního užívání, částečné uzavírky

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST 2026 (II – ČÁST)

Popis prací	*ČERVENEC*	*SRPEN*	*ZÁŘÍ*	*ŘÍJEN*
SO 103 - NOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - II. a III. etapa				
SO 461 - METROPOLITNÍ SÍŤ				
SO 703 - ODPOČINKOVÉ MÍSTO - TŮNĚ				
SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN3 - Zařízení staveniště				
VRN4 - Inženýrská činnost				
VRN7 - Provozní vlivy				
VRN9 - Ostatní náklady				
SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II/606 CHEB - POMEZÍ NAD OHŘÍ - II. a III. Etapa				

Zahájení II. a III. etapy úpravy silnice "II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří" - KSÚS KK