Příloha č. 9

Harmonogram výstavby	2024												2025											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
1. podetapa - stavební práce - pavilon B, spojovací trakt AB					330 dní																			
- komplexní funkční zkouška dle PBŘ 1. podetapa																								
- přejímka stavebních prací pavilonu B a určené části AB																								
- kolaudace Pavilonu B a určené části traktu AB																								
2. podetapa - stavební práce - pavilon A, spojovací trakt AB									370 dní															
- komplexní funkční zkouška dle PBŘ 2. podetapa																								
- přejímka stavebních prací pavilonu A a určené části AB																								
součástí obou podetap - venkovní objekty, sadové úpravy, technická a dopravní infrastruktura					520 dní																			
kolaudace zbývajících částí stavby																								
součinnost zhotovitele s dodavateli objednatele																								
- interiérové vybavení - nábytek a příslušenství															*60 dní*			*60 dní*						
- orientační a informační systém															*60 dní*			*60 dní*						
- zdravotnické prostředky															*60 dní*									
- gastronomické vybavení																		*60 dní*						